



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο : «Ασφαλτοστρώσεις Οδών, έτους 2017».

Αριθμός Απόφασης:
122

Χολαργός σήμερα την 13^η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 8-4-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Χρύσα Παρίση
Αθανάσιος Κούτρας	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	
Μιχάλης Τράκας	
Μιχάλης Υφαντής	
Βασιλική Ρετσινιά	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Η κα Παρίση προσήλθε, κατά τη συζήτηση του 11^{ου} Θέματος ημερήσιας διάταξης και παρέμεινε μέχρι το τέλος της Συνεδρίασης.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 8-4-2022 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την με αριθ. **2017059 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού** προϋπολογισμού δαπάνης **498.000€ με ΦΠΑ 24% και με ΑΔΑΜ: 17REQ001540589 Πρωτογενούς αιτήματος.**
2. Την υπ' αριθμ. 287/9-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017, καθώς και την υπ' αριθμ. 20/15-2-2017 (ΑΔΑ:6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) τροποποίηση αυτού, το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με ΚΑ 30.7333.0037 και προϋπολογισμό 498.000€ (300.000€ το 2017 και 198.000 το 2018) και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με δημοπράτηση. Την υπ' αριθμ. 259/1-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-0ΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018 το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με ΚΑ 30.7333.0037 και προϋπολογισμό 423.300,00€.
3. Την υπ' αριθμ. 311/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΤΟΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 καθώς και την υπ' αριθμ. 21/15-2-2017 (ΑΔΑ:7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ)

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, έχει εγγραφεί πίστωση για το έτος 2017 το ποσό των 300.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου. Την υπ' αριθμ. 274/1-11-2017 (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 έχει εγγραφεί πίστωση το ποσό των 423.300,00€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου.

4. Την με αριθ. 107/14-6-2017 (ΑΔΑ:6ΠΛΞΩΞ1-Ω1Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 422/2017 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 300.000 € για το 2017 και 198.000€ για το έτος 2018. Την με αριθ. 20/30-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΡΔΩΞ1-Γ7Ο) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 212/2018 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 423.000,00€ για το έτος 2018.
5. Την υπ' αριθ. 113/14-6-2017 (ΑΔΑ: Ψ456ΩΞ1-ΞΚΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου
6. Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001547919 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με (ΑΔΑ: ΩΡ7ΗΩΞ1-ΧΥΜ) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Αμαρυσία, ΧΤΥΠΟΣ, Εφημερίδα Διακηρύξεων -ΦΕΚ.
7. Ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 13-7-2017 ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 57/11-4-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΥΔΩΞ1-6ΤΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Την υπ αριθ. 153/19-07-2017 (ΑΔΑ: 73ΑΣΩΞ1-ΨΘΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι διεξαγωγής του διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου» προσωρινός μειοδότης του ανωτέρω έργου και με μέση έκπτωσης Εμ= 15,00% (Ομάδα Α με έκπτωση 15%, Ομάδα Β έκπτωση 15%)
9. Την υπ'αριθμ. 191/5-9-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓ8ΡΩΞ1-ΞΑΠ & ΑΔΑΜ: 17ΑWRD001933210 2017-09-12) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του παραπάνω έργου με οικονομική προσφορά 423.000,00€ με το ΦΠΑ 24% και μέση έκπτωσης Εμ= 15,00%
10. Την υπ'αριθμ. 77463/27942/18-10-2017 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της υπ' αριθμ.190/5-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
11. Την υπ'αριθμ. 1/2018 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 3787/5-3-2018 Βεβαίωση του ΤΜΕΔΕ/Τμήμα Μητρώου Πιστούχων χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών περί εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης e-9975/23-2-2018 ποσού 17.068,55€.
13. Με το υπ'αριθμ. 5701/12-03-2018 (18SYMV002789261 2018-03-12) υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό, με συμβατικό αντικείμενο 423.300,00 €, ήτοι 341.370,97 € για εργασίες και 81.929,03 € για 24% Φ.Π.Α.
14. Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες όπως στο συμφωνητικό ορίζεται, ήτοι έως 11-01-2018.
15. Για το έργο αυτό έχουν συνταχθεί τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) :
16. α) ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ.' αριθμόν 231/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του οποίου η δαπάνη παρουσιάζει ταύτιση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 423.300,00 €.
17. β) ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ.' αριθμόν 43/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του οποίου η δαπάνη παρουσιάζει ταύτιση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 423.300,00 €. και
18. γ) ο 3ος Α.Π.Ε. (Τελικός – Τακτοποιητικός) εγκρίθηκε με την υπ.' αριθμόν 108/2019 (ΩΡΡΙΩΞ1-1ΕΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του οποίου η δαπάνη παρουσιάζει μείωση κατά 137,71 € έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι 341.259,91 €, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 423.162,29€
19. Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 2791/31-1-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών που βεβαιώνει ότι όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. στις 11/01/2019 . Επομένως η περαίωση είναι ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.
20. Το υπ'αριθμ. 29510/19-12-2018 έγγραφο μας στον ανάδοχο για διόρθωση των διαγραμμίσεων που δεν πληρούσαν τα ελάχιστα όρια των διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών και διαγράμμιση οδοστρώματος (αξονικών και διαχωριστικών γραμμών) καθορίζονται από τις ΕΤΕΠ και συγκεκριμένα με το πρότυπο 05-04-02-00 (Οριζόντια σήμανση οδοστρωμάτων κυκλοφορίας), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1423:1997 για τον συντελεστή φωτεινότητας Qd και τον συντελεστή οπισθανάκλασης R L και το EN 13046 για την αντιολισθηρότητα.
21. Την υπ'αριθμ. 29986/18-12-2019 ειδική διαταγή της Δ/νουσας υπηρεσίας περικοπής εργολαβικού οφέλους που αφορά τις εργασίες των διαγραμμίσεων άρθρα 2.2 & 2.3
22. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 419.807,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει του δού Λογαριασμού. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου

23. Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συγκεκριμένα έγινε συντήρηση ασφαλτοτάπητα, διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών στις παρακάτω οδούς: ΑΔΑ: ΨΑΘΘΩΞ1-2ΚΓ
- 1). Οδός Εθν. Αμύνης (από Υμηττού έως Αναστάσεως)
 - 2). Οδός 8ης Μεραρχίας (από Στρ. Παπάγου έως Κορυτσάς)
 - 3). Οδός Κορυτσάς (από Κυδωνιών έως 8ης Μεραρχίας)
 - 4). Οδός Πίνδου & Σταυραετού
 - 5). Οδός 17η Νοέμβρη (από Παρ. Μεσογείων έως Πλ. Εθν. Αντιστάσεως)
 - 6). Οδός 25η Μαρτίου (από Αναστάσεως έως Καραϊσκάκη)
 - 7). Οδός Κατσιμπίρη (από Αναστάσεως έως Υμηττού)
 - 8). Οδός Περικλέους (σε τμήματα που είχαν πρόβλημα λόγω ριζών δέντρων)
24. Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη στον κατά το εφικτό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν στις επί τόπου γενόμενες επιμετρήσεις των παραπάνω οδών βρήκε γενικά τις εργασίες ανταποκρινόμενες στα επιμετρητικά σχέδια και στις αναλυτικές επιμετρήσεις.
25. Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου Ξανθής Αντωνοπούλου θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τ.Υ. του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη τα τρία (3) πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, παρέλαβε τις εργασίες όπως παραπάνω.
26. Συστάθηκε και η επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπάριθμ. **338/24-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΖ1ΩΞ1-Ε9Ε)** απόφαση του ΔΣ Παπάγου-Χολαργού καθώς και με την αριθ. **209/19-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΓΦΩΞ1-ΠΑΜ)** απόφαση ΔΣ ορισμού Δημοτικού Συμβούλου.
27. Ποιοτικώς το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης και η επιτροπή το παραλαμβάνει και ποσοτικώς.
28. Η Επιτροπή Παραλαβής έλαβε υπόψη της ότι παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών όπως προβλέπεται από το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 και προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί **Οριστική**.
29. Έχει κατατεθεί συμπληρωμένο ΦΑΥ

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το **Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω Έργου** (σε εφαρμογή του άρθρου 172 του Ν.4412/2016), το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογραφόμενοι:

- 1) κα **Σταύρου Δήμητρα**, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κο **Βαλή Στυλιανό**, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. Υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
 - 2) κος **Δημήτριος Άνθης**, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος, και με αναπληρώτρια την Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός υπαλλήλους του Δήμου Παπάγου Χολαργού.
 - 3) κα **Άννα Πετροπούλου**, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως τακτικό μέλος, και με αναπληρώτρια την κα **Άννα Ίσκου**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου-Χολαργού
που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ' αριθ. 338/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΑΔΑ:6ΡΖ1ΩΞ1-Ε9Ε),
 - 4) κο **Μιχαήλ Τράκα** Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας με αναπληρωματικό μέλος τον κο Χατζή Μιχάηλ -Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με την υπάριθμ. 209/19-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΓΦΩΞ1-ΠΑΜ) απόφαση. ΔΣ
- Μεταβήκαμε σήμερα **07 /04/2022** ημέρα **Πέμπτη** επί τόπου του έργου με τον ανάδοχο Κωνσταντινίδη Ιωάννη και την Επιβλέπουσα Μηχανικό Αντωνοπούλου Ξανθή, Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε., και

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 3 ^ο ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
						Αριθ/κως	Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	1.1	μ2	21.350,00	24.219,01	24.219,01	Είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα εννέα m2 και 01 %
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	1.2	μ2	500,00	-	-	-
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.3	μ2	5.100,00	8.681,85	8.681,85	Οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα m2 και 85 %
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.4	μ2	21.850,00	19.980,83	19.980,83	Δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα m2 και 83 %
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	1.5	τον	369,34	616,70	616,70	Εξακόσια δέκα έξι ton και 70 %
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.6	μ2	19.970,40	22.462,03	22.462,03	Είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο m2 και 03 %
7	Αντιολισθηρή στρώση 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.7	μ2	1.879,60	1.756,98	1.756,98	Χίλια επτακόσια πενήντα έξι m2 και 98 %
ΟΜΑΔΑ 2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ							
8	Συντήρηση φρεατίων αποχέτευσης ή ομβρίων (ανύψωση ή καταβιβασμός)	2.1	τεμ	180,00	122,00	122,00	Εκατόν είκοσι δύο τεμ
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	2.2	μ2	490,80	413,22	413,22	Τετρακόσια δέκα τρία m2 και 22 %
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ήθερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	2.3	μ2	600,00	731,46	716,20	Επτακόσια δέκα έξι m2 και 20 %

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». ΑΔΑ: ΨΑΘΘΩΞ1-2ΚΓ
2. Τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19-5-2017), στο άρθρο 47 του οποίου, παρ. 15 και 19 καθορίζονται νέες ημερομηνίες που αφορούν στη σταδιακή εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες.
3. Την Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 Απόφαση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746Β/19-5-2017).
4. Την υπ' αριθμ. **287/9-11-2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017, καθώς και την υπ' αριθμ. 20/15-2-2017 (ΑΔΑ:6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) τροποποίηση αυτού, το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με ΚΑ 30.7333.0037 και προϋπολογισμό 498.000€ (300.000€ το 2017 και 198.000 το 2018) και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με δημοπράτηση. Την υπ' αριθμ. **259/1-11-2017** (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-0ΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018 το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με ΚΑ 30.7333.0037 και προϋπολογισμό 423.300,00€.
5. Την υπ' αριθμ. **311/16-11-2016** (ΑΔΑ: ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 καθώς και την υπ' αριθμ. 21/15-2-2017 (ΑΔΑ:7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, έχει εγγραφεί πίστωση για το έτος 2017 το ποσό των 300.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου. Την υπ' αριθμ. **274/1-11-2017** (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 έχει εγγραφεί πίστωση το ποσό των 423.300,00€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου.
6. Την με αριθ. **107/14-6-2017** (ΑΔΑ:6ΠΛΞΩΞ1-Ω1Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 422/2017 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 300.000 € για το 2017 και 198.000€ για το έτος 2018. Την με αριθ. **20/30-1-2018** (ΑΔΑ: ΨΡΡΔΩΞ1-Γ7Ο) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 212/2018 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 423.000,00€ για το έτος 2018.
7. Την με αριθ. **2017059** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και με ΑΔΑΜ:17REQ001540589 Πρωτογενούς αιτήματος, προϋπολογισμού δαπάνης 498.000.00 ευρώ με το Φ.Π.Α.(24%).
8. Την υπ' αριθ. **113/14-6-2017** (ΑΔΑ: Ψ456ΩΞ1-ΞΚΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου
9. Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001547919 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με (ΑΔΑ: ΩΡ7ΗΩΞ1-ΧΥΜ) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Αμαρυσία, ΧΤΥΠΟΣ, Εφημερίδα Διακηρύξεων -ΦΕΚ.
10. Ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 13-7-2017 ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. **57/11-4-2017** (ΑΔΑ:ΩΦΥΔΩΞ1-6ΤΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Την υπ' αριθ. **153/19-07-2017** (ΑΔΑ: 73ΑΣΩΞ1-ΨΘΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το **πρακτικό Ι** διεξαγωγής του διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου» προσωρινός μειοδότης του ανωτέρω έργου και με μέση έκπτωσης Εμ= 15,00% (Ομάδα Α με έκπτωση 15%, Ομάδα Β έκπτωση 15%)
12. Την υπ' αριθμ. **191/5-9-2017** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓ8ΡΩΞ1-ΞΑΠ & ΑΔΑΜ: 17ΑWRD001933210 2017-09-12) με την οποία εγκρίθηκε το **Πρακτικό ΙΙ** της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του παραπάνω έργου με οικονομική προσφορά 423.000,00€ με το ΦΠΑ 24% και μέση έκπτωσης Εμ= 15,00%
13. Την υπ' αριθμ. **77463/27942/18-10-2017** απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. 190/5-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
14. Την υπ' αριθμ. **1/2018** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 3787/5-3-2018 Βεβαίωση του ΤΜΕΔΕ/Τμήμα Μητρώου Πιστούχων χορήγησης ΕΕ και Εκκαθάρισεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών περί εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης e-9975/23-2-2018 ποσού 17.068,55€.
16. Μεταξύ Δήμου Παπάγου-Χολαργού και αναδόχου υπογράφηκε η υπ' αριθμ. **5701/12-03-2018** (18SYMV002789261 2018-03-12) σύμβαση, με συμβατικό αντικείμενο 423.300,00 €, ήτοι 341.370,97 € για εργασίες και 81.929,03 € για 24% Φ.Π.Α.
17. Με το υπ' αριθ. 5708/12-03-2018 έγγραφο, ορίστηκε επιβλέπουσα του έργου η κ. Αντωνοπούλου Ξανθή.

18. Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες όπως στο συμφωνητικό ορίζεται, ήτοι έως 11-01-2018. ΑΔΑ: ΨΑΘΘΩΞ1-2ΚΓ
19. Για το έργο αυτό έχουν συνταχθεί τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) :
- α) ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. αριθμόν **231/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του οποίου η δαπάνη παρουσιάζει ταύτιση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 423.300,00 €.
- β) ο 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. αριθμόν **43/2019** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του οποίου η δαπάνη παρουσιάζει ταύτιση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. είναι 423.300,00 €. και
- γ) ο 3^{ος} Α.Π.Ε. (Τελικός – Τακτοποιητικός) εγκρίθηκε με την υπ. αριθμόν **108/2019** (ΩΡΡΙΩΞ1-1ΕΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του οποίου η δαπάνη παρουσιάζει μείωση κατά 137,71 € έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α είναι **341.259,91 €**, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των **423.162,29€**
20. Για την ολοκλήρωση των εργασιών δεν απαιτήθηκε παράταση χρόνου.
21. Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 2791/31-1-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών που βεβαιώνει ότι όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. στις 11/01/2019 . Επομένως η περαίωση είναι ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.
22. Το υπ'αριθμ. 29510/19-12-2018 έγγραφο μας στον ανάδοχο για διόρθωση των διαγραμμίσεων που δεν πληρούσαν τα ελάχιστα όρια των διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών και διαγράμμιση οδοστρώματος (αξονικών και διαχωριστικών γραμμών) καθορίζονται από τις ΕΤΕΠ και συγκεκριμένα με το πρότυπο 05-04-02-00 (Οριζόντια σήμανση οδοστρωμάτων κυκλοφορίας), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1423:1997 για τον συντελεστή φωτεινότητας Q_d και τον συντελεστή οπισθανάκλασης R_L και το EN 13046 για την αντιολισθηρότητα.
23. Την υπ'αριθμ. 29986/18-12-2019 ειδική διαταγή της Δ/νουσας υπηρεσίας περικοπής εργολαβικού οφέλους που αφορά τις εργασίες των διαγραμμίσεων άρθρα 2.2 & 2.3
24. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 419.807,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει του βου Λογαριασμού.
25. Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συγκεκριμένα έγινε συντήρηση ασφαλτοτάπητα, διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών στις παρακάτω οδούς:
- 1). Οδός Εθν. Αμύνης (από Υμηττού έως Αναστάσεως)
 - 2). Οδός 8ης Μεραρχίας (από Στρ. Παπάγου έως Κορυτσάς)
 - 3). Οδός Κορυτσάς (από Κυδωνιών έως 8ης Μεραρχίας)
 - 4). Οδός Πίνδου & Σταυραετού
 - 5). Οδός 17η Νοέμβρη (από Παρ. Μεσογείων έως Πλ. Εθν. Αντιστάσεως)
 - 6). Οδός 25η Μαρτίου (από Αναστάσεως έως Καραϊσκάκη)
 - 7). Οδός Κατσιμπήρη (από Αναστάσεως έως Υμηττού)
 - 8). Οδός Περικλέους (σε τμήματα που είχαν πρόβλημα λόγω ριζών δέντρων)
26. Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη στον κατά το εφικτό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν στις επί τόπου γεγνημένες επιμετρήσεις των παραπάνω οδών βρήκε γενικά τις εργασίες ανταποκρινόμενες στα επιμετρητικά σχέδια και στις αναλυτικές επιμετρήσεις.
27. Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου Ξανθής Αντωνοπούλου θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τ.Υ. του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη τα **τρία (3) πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών** και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, παρέλαβε τις εργασίες όπως παραπάνω.
28. Ποιοτικώς το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης και η επιτροπή το παραλαμβάνει και ποσοτικώς.
29. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η επιτροπή προτείνει να θεωρηθεί αυτή η παραλαβή σαν **Προσωρινή και Οριστική**.
30. Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής
-
-
31. Έχει κατατεθεί συμπληρωμένο ΦΑΥ.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

Την Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου : «**Ασφαλτοστρώσεις Οδών, έτους 2017**», Προϋπολογισμού **498.000,00 €**.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Μιχάλης Τράκας
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Βασιλική Ρετσινιά
6. Χαράλαμπος Στάϊκος