



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.

Αριθμός Απόφασης:  
101

Χολαργός σήμερα τη 15<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12.00 π.μ. και μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 3-4-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη (Πρόεδρος)	
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Νικόλαος Καραγιάννης	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 10-4-2020 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία έχει ως ακολούθως :

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. **41/2014** (ΑΔΑ:ΒΙΕΛΩΞ1-ΣΑ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».

2. Την υπ' αριθ. **2017202** μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την υπ' αριθ.41/2014 Α.Δ.Σ., επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και εγκρίθηκε η επάρκειά της με το υπ' αριθ. πρωτ. **79977/13-4-2017** έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπ' αριθ. **172/2017** (ΑΔΑ:ΩΤΨΩ7ΛΤ-ΤΥ6) Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των όρων αυτής, για την

εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».**

4. Την υπ' αριθ. **127/2017** (ΑΔΑ:ΩΓΦΒΩΞ1-Ι29) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**, συνολικού προϋπολογισμού **728.248,98 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκε η κα Γεωργία Αρβανίτη, με αναπληρωτή τον κ. Χατζή Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης.

5. Την από **8-8-2017** Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**, συνολικού προϋπολογισμού **728.248,98 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

6. Ότι, η χρηματοδότηση του έργου είναι από την **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ9779.02.141).**

7. Την υπ' αριθ. **287/2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»** με **Κ.Α. 30.7332.0015** και προϋπολογισμό **728.248,98 €** για το **2017** και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση.**

8. Την υπ' αριθ. **311/2016** (ΑΔΑ:ΩΟΤΘΩΞ1-ΜΛΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ:62ΡΩΩΞ1-ΠΙ8 του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των **728.248,98 €** για το **2017** για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

9. Την υπ' αριθ. **259/25-10-2017** (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-0ΞΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»** με **Κ.Α. 30.7332.0015** και προϋπολογισμό **728.248,98 €** για το **2018** και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση.**

10. Την υπ' αριθ. **274/1-11-2017** (ΑΔΑ:713ΗΩΞ1-8ΓΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ:ΩΙ9ΞΩΞ1-ΧΝΨ του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των **728.248,98 €** για το **2018** για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

11. Την υπ' αριθ. πρωτ. **600/2-11-2017** (ΑΔΑ: 7ΔΝΘΩΞ1-ΗΨΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ' αριθ. **249/1-11-2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

(ΑΔΑ:ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού **728.248,98 €** σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0015 οικονομικού έτους 2017 (Πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ και Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 17REQ002186167).

12. Την υπ' αριθ. **260/8-11-2017** (ΑΔΑ:ΩΒ27ΩΞ1-0ΓΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**.

13. Την υπ' αριθ. **261/8-11-2017** (ΑΔΑ: 6ΘΥΚΩΞ1-ΩΝΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**.

14. Ότι, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ: **17PROC002234698**.

15. Ότι, η υπ' αριθ. πρωτ. **29816/13-11-2017** Περίληψη Διακήρυξης, αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΠΒ4ΩΞ1-ΧΗ6), αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ: **17PROC002234589**.

16. Ότι, ο διαγωνισμός διεξήχθη **ηλεκτρονικά και χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής** για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίστηκε η κα Παρασκευή Τσαρδακλή. Σύμφωνα με την Διακήρυξη:

- Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

- Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

17. Ότι, κατατέθηκαν οι κάτωθι έγκυρες προσφορές:

**Κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας  
(όπως παρήχθη από το ΕΣΗΔΗΣ)**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	53686	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	61,00 %
2	53273	ΜΑ CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	59,23 %
3	53717	ΚΔΙ CONTRACT ΕΠΕ	53,16 %
4	53278	ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.	53,14 %
5	53910	ΚΕΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	52,24 %
6	53491	Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	52,02 %
7	53457	ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51,76 %
8	53869	ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51,71 %
9	53593	ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	49,31 %
10	53915	ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. «ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ»	48,61 %
11	52903	Π. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	47,11 %
12	54021	ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	47,04 %
13	52932	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	43,56 %
14	52959	ΠΑΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ	42,91 %
15	53942	ΠΕΤΚΑ Α.Ε.	42,80 %
16	53852	ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ	41,31 %
17	53240	ERGMASIN DEALS PC	40,66 %
18	53833	ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακριτός τίτλος Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.	38,00 %
19	53715	ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	36,05 %
20	53954	ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ	32,09 %

18. Ότι, η χαμηλότερη **έγκυρη** οικονομική προσφορά κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΗΡΙΛΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** με **μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ=61%.** Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **243.686,04 €** πλέον ΦΠΑ 24% **58.484,65€**, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης, με τον ΦΠΑ **302.170,69 €.**

19. Την υπ' αριθ. **13/17-1-2018** (ΑΔΑ: ΩΒΞ8ΩΞ1-09Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου με **μέσο ποσοστό έκπτωσης  $E_m=61,00\%$**  .

20. Ότι, στις **23-1-2018** η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την προαναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός του προσωρινού και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.

21. Ότι, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. **2913/7-2-2018** πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ο προσωρινός ανάδοχος «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» υπέβαλε εμπρόθεσμα (στις **22-2-2018**) μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.

22. Την υπ' αριθ. **57/7-3-2018** (ΑΔΑ:ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**» η εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», με μέσο ποσοστό έκπτωσης  **$E_m= 61,00\%$** . Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 243.686,04** πλέον ΦΠΑ **24%** **€ 58.484,65** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€ 302.170,69**.

23. Το υπ' αρ. πρωτ. 24420/9145/23-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **57/7-3-2018** (ΑΔΑ:ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του αναδόχου του έργου.

24. Την υπ' αριθ. πρωτ. **18234/2018** εργολαβική σύμβαση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», ποσού **302.170,69 €** με **ΦΠΑ 24%** (**243.686,04 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **58.484,65** για **ΦΠΑ 24%**) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» που υπογράφηκε στις **27-8-2018** και η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **δώδεκα (12) μήνες**.

25. Την υπ' αριθ. **78/13-03-2019** (ΑΔΑ: 9Β91ΩΞ1-ΞΩ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΝΜΕ) του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **302.170,69 €** με **ΦΠΑ 24%**, εκ των οποίων **243.686,04 €** για εργασίες, των απροβλέπτων δαπανών ποσού **6.973,48 €**, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών ποσού **25.684,80 €**, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού **3.187,16 €** και **58.484,65** για **Φ.Π.Α. 24%**.

26. Την υπ' αριθ. **17/11.7.2019** Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ και 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.

27. Την υπ' αριθ. **162/17-7-2019** (ΩΟ41ΩΞ1-1ΡΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24%, ενώ η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24%.

28. Την υπ' αριθ. πρωτ. **717264/11-11-2019** (ΑΔΑ: 69937Λ7-ΦΞΘ) Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί Συγκρότησης της (νέας) Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο, κατ' εφαρμογή του **άρθρου 8** της από **8 Αυγούστου 2018** Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην οποία ορίστηκε ο κος Μιχαήλ Τράκας -με αναπληρωτή τον κο. Γεώργιο Πολύδωρα- ως (νέος) εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

29. Την υπ' αριθ. πρωτ. **29084/2019** 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», ποσού **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24% (**36.080,12 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και **8.659,23 €** για ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» που υπογράφηκε στις **9-12-2019**.

30. Την υπ' αριθ. **237/18-12-2019** (ΑΔΑ: ΩΛ50ΩΞ1-3ΞΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

Α. εγκρίθηκε ο **3<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** (**1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης**) του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (και 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης):

**1ον.** Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **18234/2018** Αρχικής Σύμβασης ποσού **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **240.498,88 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες, **25.684,80 €** για απολογιστικές εργασίες, **3.187,16 €** για αναθεώρηση και **58.484,65 €** για Φ.Π.Α. 24%).).

**2ον.** Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **29084/2019** 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **31.374,02 €** για εργασίες, **4.706,10 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **8.659,23 €** για Φ.Π.Α. 24%).

Β. εγκρίθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. **28797/4-12-2019** αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **31-1-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

31. Την υπ' αριθ. **26/29-1-2020** (ΑΔΑ: 6Φ1ΘΩΞ1-Χ78) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. **125/3-1-2020** αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **30-4-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

32. Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020).

33. Την υπ'αριθ.πρωτ. **6018/9-4-2020** αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **30-6-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος στην αίτησή του επικαλείται:

- Την από 30-3-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της εταιρείας κατασκευής συντριβανιών «**FONTANA FOUNTAINS ABBE**», με την οποία ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ότι, για λόγους προστασίας του προσωπικού της, από τον κορωνοϊό, ακολουθώντας τις οδηγίες του κράτους, δεν μπορεί να προβεί στην τοποθέτηση του συντριβανιού του έργου αλλά θα το κάνει αμέσως μετά την άρση των μέτρων.

- Το γεγονός ότι, λόγω των προαναφερέντων μέτρων της κυβέρνησης υπάρχει δυσχέρεια τόσο στην προμήθεια οικοδομικών υλικών όσο και στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

34. Το γεγονός ότι τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 διαρκούν έως τις **26-4-2020**, δηλαδή 3 μέρες πριν τη λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

### **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Λόγω των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), σύμφωνα με την οποία:

ΜΕΡΟΣ Ε':

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο εξηκοστό

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση της υπ'αριθ.πρωτ. **6018/9-4-2020** αίτησης του αναδόχου του έργου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **30-6-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του και συγκεκριμένα, λόγω των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020),

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία**

Την Έγκριση της υπ' αριθ. πρωτ. 6018/9-4-2020 Αίτησης του Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», περί Παράτασης της Προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις **30-6-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του και συγκεκριμένα, λόγω των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020).

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής (ΟΧΙ)

### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Άννα – Μαρία Τσικρικώνα**

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής
7. Νικόλαος Καραγιάννης
8. Χαράλαμπος Στάϊκος