



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018».

Αριθμός Απόφασης: 325

Χολαργός σήμερα την **18^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Πέμπτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **12-11-2021**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του κ. Γ.Ανυφαντή)	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Βασιλική Μπαρδή.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 11-11-2021 Γνώμη Τεχνικής Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016) - Σχετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 20200/9-11-2021 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «ERGMASIN DEALS PC», για 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018», ως ακολούθως:

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2018209** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό €1.525.200,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **184/26-9-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις **31-10-2018**.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ERGMASIN DEALS PC**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **33/20-2-2019** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 9/8/2019**, για το συμβατικό ποσό των € **505.570,27 πλέον ΦΠΑ 24% € 121.336,87 & συνολικής δαπάνης € 626.907,14**, με έκπτωση **58,90%** επί των τιμών του τιμολογίου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) υπογράφηκε στις 28/12/2020, για το συμβατικό ποσό των

€ 75.210,49 πλέον ΦΠΑ 24% € 18.050,52 & συνολικής δαπάνης € 93.261,01

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν είκοσι (20) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 9/4/2021.

Με την υπ' αριθ. 68/17-3-2021 (ΑΔΑ:9Ρ5ΦΩΞ1-Τ4Γ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών, μέχρι τις 5-10-2021.

Με την υπ' αριθ. 239/15-9-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΙΡΩΞ1-28Ρ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 2^η παράταση εργασιών, μέχρι τις 15-11-2021.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **20200/9-11-2021** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 30/12/2021, επικαλούμενος τις επιπλέον εργασίες που του ανατέθηκαν για εκτέλεση, κατόπιν προφορικής εντολής, στις 5-11-2021, και οι οποίες είναι:

1) Κατασκευή ανοικτού καναλιού κατά μήκος της νότιας πλευράς του γηπέδου 5χ5 στον λόφο Τσακού, για την συγκέντρωση και αποροή των ομβρίων υδάτων που κατακλύζουν τον αγωνιστικό χώρο

2) Επέκταση σε ύψος του τοιχείου που χωρίζει τα γήπεδα τένις του Παπάγου με τα γήπεδα του beach volley, διότι κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων οι περιμετρικοί αγωγοί των ομβρίων υδάτων των γηπέδων τένις δεν προλαβαίνουν να δεχθούν τα νερά, με συνέπεια να πλημμυρίζουν και τα δύο γήπεδα.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας **τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 15/12/2021** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Ο Επιβλέπων μηχανικός

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Α. Φάρκωνας

Κων/νος Κωνσταντίος

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018» και συγκεκριμένα εγκρίνει να χορηγηθεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 15/12/2021 για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Αυγερινός.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Γεώργιος Αυγερινός
5. Μιχάλης Υφαντής
6. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος