



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

Αριθμός Απόφασης: 368

Χολαργός σήμερα την **14^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, **λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών**, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **10-12-2021**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλειος Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Κούτρας	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γ. Ανυφαντή)	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 9-12-2021 Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016) Σχετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 22446/7-12-2021 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «**ERGMASIN DEALS PC**», για 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018**», ως ακολούθως:

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2018209** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό €1.525.200,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **184/26-9-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις **31-10-2018**.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ERGMASIN DEALS PC**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **33/20-2-2019** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 9/8/2019, για το συμβατικό ποσό των € 505.570,27, πλέον ΦΠΑ 24% € 121.336,87 & συνολικής δαπάνης € 626.907,14, με έκπτωση 58,90% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) υπογράφηκε στις 28/12/2020, για το συμβατικό ποσό των € 75.210,49 πλέον ΦΠΑ 24% € 18.050,52 & συνολικής δαπάνης € 93.261,01.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν είκοσι (20) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 9/4/2021.

Με την υπ' αριθ. 68/17-3-2021 (ΑΔΑ:9Ρ5ΦΩΞ1-Τ4Γ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών, μέχρι τις 5-10-2021.

Με την υπ' αριθ. 239/15-9-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΙΡΩΞ1-28Ρ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 2^η παράταση εργασιών, μέχρι τις 15-11-2021.

Με την υπ' αριθ. 325/18-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ1ΑΩΞ1-1ΝΔ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 3^η παράταση εργασιών, μέχρι τις 15-12-2021.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **22446/7-12-2021** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών εκατόν έξι (106) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 31/3/2021, επικαλούμενος τα εξής:

«Α. Από την Τεχνική Υπηρεσία ζητούνται να γίνουν διάφορες εργασίες, μικρής ή μεγάλης κλίμακας που προκύπτουν στα πλαίσια της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξ αρχής. Αυτό εξάλλου προκύπτει και από την προηγούμενη αίτησή μας για παράταση εργασιών (αρ.πρωτ.20200/09-11-2021). Επιπλέον λόγω της χρήσης προκύπτουν φθορές, αστοχίες που χρήζουν αποκατάστασης πέραν των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή ζητούνται συμπληρωματικές εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Β. Λόγω της φύσης της εργολαβίας, οι περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι υπαίθριες και συνεπώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την διάρκεια έναρξης και αποπεράτωσης των εργασιών.

Επειδή λοιπόν ζητούνται επιπρόσθετες εργασίες και επειδή βρισκόμαστε εν μέσω χειμώνα με συχνές βροχοπτώσεις, ζητούμε το εύλογο χρονικό διάστημα των 106 ημερών προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις εργασίες που έχουν ζητηθεί ».

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν:

- τις επί πλέον εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών,
- τις καθυστερήσεις στη εκτέλεση των εργασιών λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων,

- τις επί πλέον κακοτεχνίες που δημιουργήθηκαν στην κατασκευή του ακρυλικού δαπέδου του γηπέδου μπάσκετ στην πλατεία Φλωρίνης, που για να επισκευασθούν απαιτείται συνεχής καλοκαιρία, μέσα στον χειμώνα, τουλάχιστον τεσσάρων συνεχόμενων ημερών,

- τις επί πλέον κακοτεχνίες που δημιουργήθηκαν στην κατασκευή των αποδυτηρίων του Α' ορόφου του ΕΑΚ Παπάγου,

- τις εργασίες (εκκρεμότητες/παραλήψεις/κακοτεχνίες) που αναφέρονται στην 4^η εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη,

- την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 15/3/2022**, (καθόσον οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν λάβει παράταση έως τις 31/12/2022), για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Ο Επιβλέπων μηχανικός

Α. Φάρκωνας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Κων/νος Κωνσταντίος

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» και χορηγεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 15/3/2022**, (καθόσον οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν λάβει παράταση έως τις 31/12/2022), για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο κ. Γεώργιος Αυγερινός.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Αυγερινός