

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 351****Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και παράταση της προθεσμίας του έργου : «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών Κτιρίων 2016»**

Πρακτικό της με αριθ. **20/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 21<sup>ης</sup> του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **21.12.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **30094/16.12.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Ελένη Γεωργακοπούλου  
Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ρεμούνδος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Βικτωρία Νικάκη  
Γεωργία Αρβανίτη  
Ιωάννης Σκουτέρης

Νικόλαος Κουτάκης  
Περικλής Ζήκας  
Γεώργιος Ανυφαντής

Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα και η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαγδαληνή Πάλλη.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **21<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι :

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

1. Με την υπ' αριθ. **197/2015** (ΑΔΑ : ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο : **«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016»** με **Κ.Α. 30.7331.0008** με προϋπολογισμό 25.000,00€, στο οικονομικό έτος 2016 και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση.
2. Με την υπ' αριθ. **270/2015** (ΑΔΑ : Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου, εγγράφηκε πίστωση ποσού 25.000€, για το 2016, για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Η με αριθ. **34/2016** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
4. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου.
5. Οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την απόφαση 49/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και καλούνταν να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκαν στην **Α1** τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά, αλλά δεν καλούνταν επιπλέον και οι αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ, όπως θα έπρεπε.
6. Με την υπ' αριθ. **80/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι νέοι όροι διακήρυξης του έργου, προκειμένου να καλούνται επιπλέον και οι αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ.
7. Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (ΑΔΑ : ΩΕΣ5ΩΞ1-ΔΦ7) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες : Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, Αμαρυσία, Συνείδηση και ΦΕΚ.
8. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 14-06-2016 και τα πρακτικά της δημοπρασίας επικυρώθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 113/21-06-2016. Μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 70 % επί των τιμολογημένων εργασιών.
9. Με την υπ' αριθ. 55502/21255/23-08-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Γ. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας περί νομιμότητας της 113/21-06-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και έγινε ανάδειξη του μειοδότη.
10. Η υπ' αριθ. πρωτ. **23926/06-10-2016** εργολαβική σύμβαση του έργου **«Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016»**, ποσού για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και της πρόβλεψης αναθεώρησης **6.097,56€**, πλέον ΦΠΑ 24% **1.463,41€**, δηλαδή συνολικά **7.560,97€**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ», υπογράφηκε στις **06-10-2016** και η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν **δύο (2) μήνες**.
11. Κατόπιν των παραπάνω, στις 06-12-2016 η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου όπου γίνονται αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και εισάγονται έξι (6) νέες εργασίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης. Η τελική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι **ίση** με την συμβατική δαπάνη του έργου.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ίση με την συμβατική δαπάνη και διαμορφώνεται σε **7.560,97€** με Φ.Π.Α., εκ των οποίων **6.097,56€** για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και **1.463,41€** για Φ.Π.Α.

Επιπλέον :

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 29009/05-12-16 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ» ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας σαράντα (40) ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 και οι οποίοι είναι οι εξής :

- Καιρικές συνθήκες
- Αύξηση των εργασιών λόγω έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (6 νέες εργασίες, που απορροφούν τα απρόβλεπτα)

Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η εξής :

- Όσον αφορά στον πρώτο λόγο, είναι γεγονός ότι υπήρξαν **δέκα πέντε (15)** βροχερές ημέρες, μέσα στο συμβατικό χρονικό διάστημα, (06/10/2016 – 06/12/2016), όπως φαίνεται από τα επισυναπτόμενα αρχεία της ΕΜΥ.
- Όσον αφορά στον δεύτερο λόγο, είναι γεγονός ότι, η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ αφορά και σε αύξηση του αντικειμένου του έργου, (λόγω εκτέλεσης 6 νέων εργασιών, που απορροφούν τα απρόβλεπτα) και εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον δέκα (10) ημέρες για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω

**Εισηγούμεθα** παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016**» συνολικής διάρκειας **είκοσι πέντε (25)** ημερών, ήτοι μέχρι την **31<sup>η</sup>/12/2016**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών Κτιρίων 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ίση με την συμβατική δαπάνη και διαμορφώνεται σε 7.560,97€ με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 6.097,56€ για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και 1.463,41€ για Φ.Π.Α.

Επιπλέον, εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών Κτιρίων 2016» συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ημερών, ήτοι μέχρι την 31<sup>η</sup>/12/2016, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 351/2016.**

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

**Τα Μέλη**

Χ. Παρίση, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Κ.-Π. Τίγκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος.