

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 357**

**Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου :
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016»**

Πρακτικό της με αριθ. **20/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 21^{ης} του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **21.12.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **30094/16.12.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικριώνη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ρεμούνδος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βικτωρία Νικάκη
Γεωργία Αρβανίτη
Ιωάννης Σκουτέρης

Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Γεώργιος Ανυφαντής

Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα και η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαγδαληνή Πάλλη.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **27^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

1. Με την υπ' αριθ. **197/2016** (ΑΔΑ : ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2016»** με **Κ.Α. 35.7333.0007**, προϋπολογισμού 12.600,00€ και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με απ' ευθείας ανάθεση**. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθ. **270/2015** (ΑΔΑ : ΩΒΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 12.600,00€ για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Με την υπ' αριθ. **20/2016** (ΑΔΑ : Ω9Π3ΩΞ1-ΘΛΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθ. **250/2016** Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης έχει γίνει δέσμευση της πίστωσης 12.600,00€.
4. Με την υπ' αριθ. **23/2016** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού ποσού 10.242,96€ πλέον ΦΠΑ 23% 2.355,88€ & συνολικής δαπάνης 12.598,74€.
5. Με την υπ' αριθ. **48/2016** (ΑΔΑ : 6ΒΤΠΩΞ1-3ΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η απ' ευθείας ανάθεση του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2016»**, από την εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΕΔΕ»** (οδός Κιλκίς 2, Τ.Κ. 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ τηλ. και fax 210 6522620, με ΑΦΜ 042512855, ΔΟΥ Χολαργού) με αρ. ΜΕΕΠ 7112, αντί προσφερόμενης έκπτωσης 15% επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης.
6. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 28301/10723/04-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **48/2016** Α.Ο.Ε.
7. Την υπ' αριθ. **16212/27-06-2016** εργολαβική σύμβαση του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2016»**, ποσού **10.796,08€** με Φ.Π.Α. (**8.706,52€** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και **2.089,53€** Φ.Π.Α. 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΕΔΕ»** υπογράφηκε στις **26-07-2016** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **έξι (6) μήνες**.
8. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **28471/29-11-16** αίτησή του ο ανάδοχος του έργου **«ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΕΔΕ»** ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας εξήντα (60) ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η εξής :

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στην αρχή του τελευταίου δεκαημέρου των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου αντίστοιχα, κρίθηκε αναγκαία η ολιγοήμερη παύση των εργασιών μετά από την εκδήλωση κάθε φαινόμενου, αφενός μέχρι να είναι δυνατή η πρόσβαση στα σημεία εργασίας (λακκούβες) και αφετέρου για να εξεταστεί τυχόν τροποποίηση των σημείων επέμβασης λόγω της καταγραφής νέων προβλημάτων στα οδοστρώματα, που προκάλεσαν οι συγκεκριμένες βροχοπτώσεις.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμεθα

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2016»** εξήντα (60) ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016»**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ.**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» κατά εξήντα (60) ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 357/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Χ. Παρίση, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Κ.-Π. Τίγκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος.