

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150**

**Έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου:
«Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης Μεγάλου Πάρκου Παπάγου»**

Πρακτικό της με αριθ. **10/2017** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 12^{ης} του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.07.2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17451/07.07.2017** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **25** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη

Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου

Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Δήμητρα Ρουφογάλη
Ιωάννης Σκουτέρης
Νικόλαος Κουτάκης

Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **14^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αριθ. 58/2016 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
2. Την υπ' αριθ. 197/2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016 η εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» με ΚΑ 30.7332.0012 και προϋπολογισμό έργου 100.000,00€, καθώς και του τρόπου εκτέλεσης αυτού, με Δημοπράτηση.
3. Την υπ' αριθ. 270/2015 (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, στο οποίο έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 100.000,00€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου.
4. Την υπ' αριθ. 52/08-04-2016 (ΑΔΑ : Ω7ΥΗΩΞ1-Ο34) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 335/2016 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 100.000,00€ για το έτος 2016.
5. Την 27-07-2016 διενεργήθηκε η δημοπρασία.
6. Με την υπ' αριθ. 136/20-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΤ5ΩΞ1-59Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού.
7. Την με αριθ. πρωτ. 61128/23615/31-08-2016 απόφαση του Γεν. Γραμ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της 136/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης του έργου.
8. Στις 18-10-2016 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι:

Εργασίες :	23.470,92€
Απρόβλεπτη δαπάνη 15% :	3.520,64€
Αναθεώρηση :	348,39€
ΦΠΑ 24% :	6.561,58€
ΣΥΝΟΛΟ :	33.901,53€

9. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι δύο (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 18-07-2017.
10. Με την υπ' αριθ. 95/2017 (ΑΔΑ: 6Π69ΩΞ1-ΑΞΛ) απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου κατά 28 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 15-08-2017.

II ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1.29 (ΣΧ.ΟΙΚ 22.65) του τιμολογίου εργασιών του ανάδοχου οφείλει να τοποθετήσει παγκάκια στο μεγάλο πάρκο του Παπάγου καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας. Η προμήθεια αυτών είναι υποχρέωση του Δήμου και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανάδειξη του αναδόχου και χωρίς να γνωρίζουμε την συγκεκριμένη ημερομηνία ώστε να προβεί η υπηρεσία στην παραγγελία αυτών. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο μήνας Αύγουστος, είναι μήνας των διακοπών του προσωπικού των εταιρειών προμηθευτών και εταιρειών εκτέλεσης έργων.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών έως και την 29 Σεπτεμβρίου 2017, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου», στην ανώνυμη τεχνική εταιρεία «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ως αναδόχου του έργου, κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι 29.09.2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Τσουροπλής, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 150/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.