

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 139****Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου»**

Πρακτικό τής με αριθ. **07/2018** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **05<sup>ης</sup>** του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **05.06.2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12328/01.06.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα - Μαρία Τσικριώνη  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας  
Περικλής Ζήκας

Νικόλαος Καραγιάννης  
Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Στάππας  
Γεωργία Μπρέμπου  
Γεώργιος Ρεμούνδος  
Χριστίνα Πολυκαλά

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Χρύσα Παρίση  
Παναγιώτης Δεμέστιχας  
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Κουτάκης  
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεώργιος Ανυφαντής

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα, εκ των οποίων παρευρέθη η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Δημοτικός υπάλληλος κος Χρίστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **1<sup>ο</sup>** και μοναδικό Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου»», πρότεινε στο Σώμα τη συζήτησή του.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, τη συζήτηση του ως άνω θέματος και ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

**I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2016.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 102/2016 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προϋπολογισμό 396.800,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
3. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 202/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29/11/2016.
5. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον ΒΕΝΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13/09/2017, για το συμβατικό ποσό των 123.365,34€ + Φ.Π.Α. 24%, με έκπτωση 61,45 % επί των τιμών του τιμολογίου.
7. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 13/03/2018.
8. Με την υπ' αριθ. 54/21-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΥΩΞ1-ΦΛΦ) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση εργασιών, μέχρι τις 11-06-2018.

**II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ**

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. 11616/25-05-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 11/07/2018, επικαλούμενη:

- τον απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την εξάτμιση των διαλυτικών της ασφάλτου (περίπου είκοσι ημέρες),
- την αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών καιρικών συνθηκών για την διάστρωση του ταρτάν του γηπέδου.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. τον απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την εξάτμιση των διαλυτικών της ασφάλτου (περίπου είκοσι ημέρες),
2. την αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών καιρικών συνθηκών για την διάστρωση του ταρτάν του γηπέδου,
3. την παραπάνω αίτηση του αναδόχου,
4. ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 01/07/2018, για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου», μετά την υπ' αριθ. 11616/25-05-2018 εμπρόθεσμη αίτηση του «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΒΕΝΕΡΗ - Ε.Δ.Ε.» ως αναδόχου τού έργου κατά είκοσι

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

(20) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 01-07-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Τσουροπλής και Αθανάσιος Χαρακτινιώτης.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 139/2018.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ν. Καραγιάννης, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.