



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** 4η Παράταση σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου- Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:

223

Χολαργός σήμερα την 4<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής που επιδόθηκε την 30-7-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, ασκών καθήκοντα Προέδρου)	Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 13834/30-7-2021 εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016
3. Την υπ'αριθμ. **47/2020** απόφαση ΔΣ συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθ. **2020124** εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου προϋπολογισμού 54.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. **15874/16-9-2020 (20PROC007319971 2020-09-16)** διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με

τίτλο «**Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού**» συνολικού προϋπολογισμού **54.500,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και που εγκρίθηκαν οι όροι της με την υπ' αριθ. **226/11-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΧΜΩΞ1-ΠΔ4)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. **17722/8-10-2020 Πρακτικό (1)** διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού Επιτροπή Διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «**ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**», ως προσωρινό ανάδοχο.
7. Την υπ' αριθ. **270/14-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ε2ΩΞ1-Ξ9Π)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το πρακτικό (1) του διαγωνισμού
8. Την **21η-10-2020** κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 270/14-10-2020 απόφαση ΟΕ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σε κάθε προσφέροντα με το υπ' αριθ. πρωτ. **18617/21-10-2020** έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, μαζί με αντίγραφο του Πρακτικού (1) της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
9. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση εντός της προβλεπόμενης πενήνήμερης προθεσμίας κατά της απόφαση της ΟΕ
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. **19054/29-10-2020** πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών στον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός **δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα στο **άρθρο 13** της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης
11. Τον υπ' αριθ. πρωτ. **19498/4-11-2020** σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα
12. Το υπ' αριθμ. **19931/9-11-2020** Πρακτικό (2) του διαγωνισμού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «**Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού**» και εισήγηση για ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
13. Την υπ' αριθμ. **307/11-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ65ΠΩΞ1-Ω9Π)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 2 και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα στον οικονομικό φορέα «**ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**» και έως του ποσού των 37.358,83 € πλέον ΦΠΑ 24% 10.149,00, δηλαδή συνολικά 46.324,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και την ανάδειξη αυτού ως οριστικού αναδόχου.
14. Την υπ' αριθμ. 20547/18-11-2020 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3.3 άρθρο της Διακήρυξης
15. Τη με αρ. πρωτ. **21375/2-12-2020 (20SYMV007758715 2020-12-02)** σύμβαση με ημερομηνία λήξης αυτής την 31<sup>η</sup> -12-2020.
16. Το με αρ. πρωτ. **21645/7-12-2020** αίτημα παράτασης της σύμβασης του αναδόχου για το χρονικό διάστημα των τριών ( 3) μηνών και μέχρι την 31<sup>η</sup>-3-2021, λόγω

των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

17. Την υπ' αριθμ. **346/21-12-2020** (ΑΔΑ:Ω144ΩΞ1-ΜΓΠ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής για παράταση της σύμβασης μέχρι 31-3-2021.
18. Την υπ' αριθμ. **22470/17-12-2020** (ΑΔΑΜ: 20SYMV007875409) 1η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 21375/2020 σύμβασης για παράταση αυτής για χρονικό διάστημα (3) μηνών μέχρι την 31η-3-2021.
19. Τα με ημερομηνία 11-1-2021 & 26-1-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα της εταιρείας με φωτογραφίες προτεινόμενων στεγαστρών
20. Το υπ' αριθμ. **1729/29-1-2021** έγγραφο μας με παρατηρήσεις σχετικά με τα προτεινόμενα στέγαστρα
21. Το με ημερομηνία 8-3-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας σας με νέα προτεινόμενα στέγαστρα
22. Το υπ' αριθμ. **4570/10-3-2021** έγγραφο μας σύμφωνη γνώμη για τα νέα προτεινόμενα στέγαστρα
23. Την υπ' αριθμ. **5657/30-3-2021** αίτηση του αναδόχου προμηθευτή για νέα παράταση σύμβασης μέχρι να εγκριθούν τα νέα στέγαστρα από τον ΟΑΣΑ και λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού COVID-19.
24. Την υπ' αριθμ. 5949/2-4-2021 εισήγηση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 2ης παράτασης της σύμβασης.
25. Την υπ' αριθμ. **98/7-4-2021** απόφασης της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚΨΩΩΞ1-Τ6Ω) για έγκριση 2ης παράτασης της σύμβασης για το χρονικό διάστημα (2) μηνών μέχρι να εγκριθούν τα νέα στέγαστρα από τον ΟΑΣΑ δηλ. Μέχρι στις 31-5-2021.
26. Την υπ' αριθμ. **6275/8-4-2021** (ΑΔΑΜ: 21SYMV008425822) 2η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 21375/2020 σύμβασης για παράτασης αυτής μέχρι την 31η-5-2021.
27. Την υπ' αριθμ. **8721/19-5-2021** αίτηση για 3η παράταση της σύμβασης για χρονικό διάστημα (2) μηνών μέχρι ο ΟΑΣΑ να εγκρίνει τα νέα προτεινόμενα στέγαστρα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 5-4-2021, δηλαδή μέχρι 31-7-2021.
28. Την υπ' αριθμ. 8869/20-5-2021 εισήγηση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 3ης παράτασης της σύμβασης.
29. Την υπ' αριθμ. **158/26-5-2021** απόφασης της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Ω82ΘΩΞ1-ΡΧΥ) για έγκριση 3ης παράτασης της σύμβασης για το χρονικό διάστημα (2) μηνών μέχρι να εγκριθούν τα νέα στέγαστρα από τον ΟΑΣΑ δηλ. Μέχρι στις 31-7-2021.

30. Την υπ' αριθμ. **9273/27-5-2021** 3η τροποποίηση της υπ'αριθμ. 21375/2020 σύμβασης για παράτασης αυτής μέχρι την 31η-7-2021.
31. Την υπ' αριθμ. **13821/30-7-2021** αίτηση για 4<sup>η</sup> παράταση της σύμβασης για χρονικό διάστημα (2) μηνών ώστε να λυθούν κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τους πολίτες κατά την τοποθέτηση των στεγάστρων πχ. Στάση Βλάχου, 2<sup>η</sup> Χολαργού, 14<sup>η</sup> Παπάγου μέχρι την 30<sup>η</sup>-9-2021.
32. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 «*Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)*

Παρ. 1.γ «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»,

της Παρ. β «β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από εισήγηση της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α, και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.» ,

#### Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι Σ Τ Η Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Να δοθεί η παράταση υλοποίησης της υπ'αριθμ. **21375/2-12-2020** σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου- Χολαργού**», το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, έως και 30-09-2021, μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τους πολίτες κατά τη φάση της τοποθέτησης των στεγάστρων στα σημεία των στάσεων

Α) ΒΛΑΧΟΥ (17<sup>ης</sup> Νοέμβρη 80 & Σύρου) αίτηση του κου Αντιδημάρχου Πετράκη για την μη τοποθέτηση του στεγάστρου λόγω περιορισμένης ορατότητας της διέλευσης των απορριμματοφόρων από την οδό Σύρου

Β) 2<sup>η</sup> ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Αναστάσεως 9), διαμαρτυρία κατοίκου- ιδιοκτήτη καταστήματος (σχολή οδηγών)

Γ) 14<sup>η</sup> ΠΑΠΑΓΟΥ (Αργυροκάστρου 57), διαμαρτυρία κατοίκου της Αργυροκάστρου 57 ότι η στάση έχει μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια στο Νο 57, ενώ παλιότερα ήταν στο Νο 59.

Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1γ “*Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους*” του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών βάσει της υπ'αριθμ. 47/2020 απόφασης ΔΣ

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προεδρεύοντος
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Την παράταση υλοποίησης της υπ' αριθμ. **21375/2-12-2020** σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου- Χολαργού»**, για το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, έως και 30-09-2021, μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τους πολίτες κατά τη φάση της τοποθέτησης των στεγάστρων στα σημεία των στάσεων

Α) ΒΛΑΧΟΥ (17<sup>ης</sup> Νοέμβρη 80 & Σύρου) αίτηση του κου Αντιδημάρχου Πετράκη για την μη τοποθέτηση του στεγάστρου λόγω περιορισμένης ορατότητας της διέλευσης των απορριμματοφόρων από την οδό Σύρου

Β) 2<sup>η</sup> ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Αναστάσεως 9), διαμαρτυρία κατοίκου- ιδιοκτήτη καταστήματος (σχολή οδηγών)

Γ) 14<sup>η</sup> ΠΑΠΑΓΟΥ (Αργυροκάστρου 57), διαμαρτυρία κατοίκου της Αργυροκάστρου 57 ότι η στάση έχει μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια στο Νο 57, ενώ παλιότερα ήταν στο Νο 59.

σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1γ *“Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”* του Ν. 4412/2016.

### **Ο Προεδρεύων**

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**

**Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Χαράλαμπος Στάικος