



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 312

Εισήγηση για 2η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων, έτους 2015»

Πρακτικό της με αριθ. **26/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **27^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **27/11/2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **28358/23-11-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **17^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους **2015**.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. **101Μ/2014** μελέτη από την Τ.Υ.. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€139.999,99**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%**. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **33/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **21/04/2015**.
4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον **ΠΕΤΡΟ ΣΤΑΘΑ**, Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθ. **68/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 26/6/2015**, για το συμβατικό ποσό των **€ 87.114,14 + 23% Φ.Π.Α.**, με έκπτωση **26%** επί των τιμών του τιμολογίου και **31%** επί του ποσοστού του εργολαβικού οφέλους των απολογιστικών εργασιών.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις **26/10/2015**.

Με την υπ' αριθμ. **193/2015** απόφαση του Δ.Σ. έχει δοθεί η **1^η** παράταση εργασιών κατά είκοσι δύο (22) ημέρες, που λήγει στις **18/11/2015**.

Για το έργο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **265/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο **1^{ος}** Α.Π.Ε. & **1^ο** Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε **€87.114,14**, και της δαπάνης για Φ.Π.Α. **€20.036,26**.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

α) Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. πρωτ. **27969/19-11-2015** αίτησή του, ζήτησε **2^η** παράταση προθεσμίας εργασιών κατά σαράντα ημέρες (**40**), ήτοι μέχρι **30/12/2015**.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι λόγω της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων εργασίες εκτελούνται μόνο τα σαββατοκύριακα,

έχουμε τη γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, (έως **30/12/2015**), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ' αριθμ. **27969/10-11-2015** αίτηση του **ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΘΑ** Ε.Δ.Ε., ο οποίος ζήτησε **2^η** παράταση προθεσμίας εργασιών κατά σαράντα ημέρες (**40**), ήτοι μέχρι **30/12/2015**.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρίση Χ., Νικολάου Δ.

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεμούνδος Γ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Τούτουζας

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.