



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179

Έγκριση ή μη της υπ' αρ. πρωτ. 15201/26-6-2015 αίτησης της «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Πρακτικό της με αριθ. **16/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **29^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **29/07/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17602/24-07-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Δεμέστιχας Π., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α. – Μ., Νικάκη Β., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ, Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αθανασάκου Μ., Ρουφογάλη Δ., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Νικολάου Δ., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Γρηγόριος Λαζαράκος και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **9^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

1. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 1935/20-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με κωδικό MIS 415853 στον Άξονα Προτεραιότητας «02-Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η απόδοση των πιστώσεων θα γίνει με χρηματοδότηση του Δήμου μέσω της ΣΑΕΠ 085/8 Κωδ. Έργου: 2012ΕΠ08580070 της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 1.900.000,00 € και κατανέμεται στα παρακάτω υποέργα της πράξης:
 - «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», 1.750.000,00 €
 - «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», 80.000,00 €
 - «ΟΚΩ», 70.000,00 €
2. Με την υπ' αριθ. 252/13-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΞ1-ΕΚΗ) Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2013 του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με ΚΑ 30.7312.0005 και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ.
3. Με την υπ' αριθ. 16/22-01-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΕΩΞ1-8ΤΞ) Α.Δ.Σ. έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης από το Ε.Π. «Αττική 2007 – 2013» (ΕΣΠΑ), με το ποσό του 1.900.000,00 €, με ετήσια κατανομή 600.000,00 € για το 2013 και 1.300.000,00 € για το 2014.
4. Η υπ' αριθ. 25509 (ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΞ1-ΛΝΗ) εργολαβική σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με ανάδοχο τη «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» υπογράφηκε στις **24-7-2013** με συμβατική προθεσμία του έργου **δώδεκα (12) μήνες**.
5. Στις **23-8-2013** ο ανάδοχος του έργου ξεκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή του αγωγού στη συμβολή της οδού Αναστάσεως με τη Λεωφόρο Μεσογείων. Λόγω της ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η συνέχιση των εργασιών δεν ήταν εφικτή έως ότου οι εμπλεκόμενοι ΟΚΩ μετακινήσουν τα δίκτυά τους.
6. Με τα υπ' αριθ. πρωτ. 38070/22-10-2013, 40064/11-11-2013, 40374/14-11-2013, 40987/20-11-2013, 359/8-1-2014 έγγραφα των ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ Υ.Τ., ΔΕΠΑ και ΔΕΔΔΗΕ Μ.Τ. αντίστοιχα, οι εμπλεκόμενοι ΟΚΩ ενημερώνουν για την θέση των δικτύων τους στην περιοχή του έργου, το χρονοδιάγραμμα μετακίνησής τους και τα κοστολόγια τους.
7. Στις 20-2-2014 έπειτα από υπηρεσιακή αλληλογραφία και λαμβάνοντας υπόψη την αλληλογραφία με τους ΟΚΩ, κατατέθηκε από τον μελετητή του έργου Φ. Φωτόπουλο η υπ' αριθ. πρωτ. 4843 πρόταση αναθεώρησης της μελέτης που περιλαμβάνει την τεχνικά προσφορότερη και οικονομικότερη λύση, ώστε να μην αλλάξει το φυσικό αντικείμενο του έργου αλλά και η λειτουργία του.
8. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 7791/18-3-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παπάγου -Χολαργού διαβιβάστηκε προς την Ε.Δ.Α. και στο Σ.Δ.Ε.Π.Α. ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.

9. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 2678/25-6-2014 έγγραφο της Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Αττικής, σε απάντηση του υπ' αριθ. πρωτ. 16095/10-6-2014 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας, έγινε αύξηση των κονδυλίων των υποέργων της πράξης που αφορούν στη μετακίνηση των ΟΚΩ, προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ». Ειδικότερα:

- «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», 50.000,00 €
- «ΟΚΩ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ», 155.000,00 €
- «ΟΚΩ ΔΕΔΔΗΕ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ», 20.000,00 €
- «ΟΚΩ ΟΤΕ», 40.000,00 €
- «ΟΚΩ ΔΕΠΑ», 92.500,00 €
- «ΟΚΩ ΕΥΔΑΠ», 20.000,00 €

10. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 20332/2-7-2014 αίτησή της η «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **διάρκειας δώδεκα (12) μηνών**, δηλαδή έως **24-7-2015**.

11. Με την υπ' αριθ. 125/15-7-2014 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η αίτηση της «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

12. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 15201/26-6-2015 αίτησή της η «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για τους λόγους που διατυπώνονται στην αίτηση της.

13. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 3497/20-7-2015 έγγραφό της **Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής** της Περιφέρειας Αττικής **προεγκρίθηκε** η τροποποίηση της σύμβασης του έργου και διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για 2^η παράταση εκατό τριάντα (130) ημερών της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, ήτοι έως την **30-11-2015**, λόγω του ότι η 31-12-2015 είναι η ημερομηνία λήξης του προγράμματος της περιόδου 2007 – 2013.

Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι να εγκριθεί η υπ' αριθ. πρωτ. **15201/26-6-2015** αίτηση της «**ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ**» για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **30-11-2015** καθώς υπήρξαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στις μετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ. Είναι ενδεικτικό ότι λόγω μετατόπισης δικτύων της **ΔΕΔΔΗΕ Μ.Τ.** και του **Ο.Τ.Ε.** η έναρξη εργασιών στην οδό Αναστάσεως έγινε στις **4/5/2015** ενώ ήταν προγραμματισμένη την **1/12/014**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ' αριθ. πρωτ. **15201/26-6-2015** αίτηση της «**ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ**» για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **30-11-2015** καθώς υπήρξαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στις μετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ. Είναι ενδεικτικό ότι λόγω μετατόπισης δικτύων της **ΔΕΔΔΗΕ Μ.Τ.** και του **Ο.Τ.Ε.** η έναρξη εργασιών στην οδό Αναστάσεως έγινε στις **4/5/2015** ενώ ήταν προγραμματισμένη την **1/12/014**.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δεμέστιχας, Χατζής.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνα Α. – Μ., Νικάκη Β., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Γ., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.– Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.