



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 115

**Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ. 51»**

Πρακτικό της με αριθ. **4/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **13<sup>ης</sup>** του μηνός **Απριλίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **13.04.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **8235/08.04.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **30** και ονομαστικά οι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης  
Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας  
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας  
Ελένη Γεωργακοπούλου  
Ιωάννης Κεχρής  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ανυφαντής  
Γεώργιος Ρεμούνδος  
Χριστίνα Πολυκαλά

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας  
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Βασιλική Μπουφούνου

Δημήτριος Τούτουζας

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **31<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι :

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την υπ. αρ. 249/12-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 40/2015 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό €35.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16/06/2015.
4. Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου και η ανακήρυξη του αναδόχου του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» , σύμφωνα με την υπ' αριθ. 119/2015 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 5/10/2015, για το συμβατικό ποσό των €31.850,00 με Φ.Π.Α. με έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου 9,00%.
6. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δύο (2) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 5/12/2015.
7. Η με αρ. 318 απόφαση της με αρ. 26/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου για έγκριση 1ης παράτασης του έργου με λήξη την 05/01/2016.
8. Την με αρ. πρωτ. 37/4-1-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου (λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού για δύο (2) μήνες ) και την αποδοχή αυτής από την υπηρεσία.
9. Την με αρ. πρωτ. 3914/17-2-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου (λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού για δύο (2) μήνες) και την αποδοχή αυτής από την υπηρεσία.
10. Την με αρ. πρωτ. 5135/3-3-2016 ολοκλήρωση εργασιών από τον ανάδοχο την 02-03-2016.

#### **ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ**

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν όλα τα προαναφερόμενα εισηγείται, ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει στον ανάδοχο την παράταση προθεσμίας πενήντα επτά (57) ημερολογιακών ημερών, (έως 02/03/2016), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, στον ανάδοχο του έργου «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», την παράταση προθεσμίας πενήντα επτά (57) ημερολογιακών ημερών, (έως 02/03/2016), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Βικτωρία Νικάκη, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Περικλής Ζήκας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Ιωάννης Κεχρής, Αικατερίνη Φασούλη, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Ρεμόνδος, Χριστίνα Πολυκαλά.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 115/2016.**

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Ελένη Γεωργακοπούλου

**Τα Μέλη**

Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου–Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά–Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.