

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 352****Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα»**

Πρακτικό της με αριθ. **20/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 21<sup>ης</sup> του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **21.12.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **30094/16.12.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Ελένη Γεωργακοπούλου  
Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ρεμούνδος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Βικτωρία Νικάκη  
Γεωργία Αρβανίτη  
Ιωάννης Σκουτέρης

Νικόλαος Κουτάκης  
Περικλής Ζήκας  
Γεώργιος Ανυφαντής

Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα και η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαγδαληνή Πάλλη.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **22<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι :

**Έχοντας υπόψη :**

1. Τη διάθεση σχετικής πίστωσης στον **Κ.Α: 35.7135.0001** του προϋπολογισμού έτους 2016.
2. Την με αριθ. **71/2016** μελέτη προμήθειας, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
3. Την υπ' αριθ. **452/2016** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
4. Την υπ' αριθ. **789/2016** απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα»**, προϋπολογισμού **66.960,00€**.
5. Την υπ' αριθ. **123/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 71/2016 μελέτης.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. **17164/06-07-2016** διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ : 16PROC004727345 με ημερομηνία καταχώρησης 06-07-2016).
7. Το άρθρο 120 παρ. 1, 2 και άρθρο 376 παρ. 1, 5 του Ν.4412/16 «(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες με το οποίο ορίζεται ότι «Εκκρεμείς συμβάσεις την 08-08-2016, η υλοποίηση των οποίων θα ολοκληρωθεί με το προΐσχυον νομικό καθεστώς θεωρούνται : «Οι συμβάσεις έργων εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των 5.225.000€ χωρίς ΦΠΑ και οι συμβάσεις προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των 209.000€ χωρίς Φ.Π.Α. εφόσον είχε πραγματοποιηθεί πριν τη δημοσίευση του Ν. 4412/16 η δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. **17165/06-07-2016** Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ : ΨΟΕ1ΩΞ1-Δ8Β).
9. Τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού.
10. Την οικονομική προσφορά του **«Παπανδρέου Φωτίου»**.
11. Την υπ' αρ. **151/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια με τίτλο **«Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα»** στον **«Παπανδρέου Φώτιο»**.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. **73035/28074/11-10-2016** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με την οποία νόμιμα έχει ληφθεί η αριθ. 151/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Την από **27006/10-11-2016** (ΑΔΑΜ : 16SYMV005373302) σύμβαση προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα»** που υπέγραψε ο **«Παπανδρέου Φώτιος»**, ποσού **50.220,00€** πλέον ΦΠΑ **24% 12.052,80€** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **62.272,80€**.
14. Την προθεσμία παράδοσης της προμήθειας η οποία είναι **σαράντα (40) ημέρες**, δηλαδή στις **20/12/2016**.
15. Την από **21-11-2016** επιστολή του **«Παπανδρέου Φώτιο»**, με την οποία αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών κατά 11 ημέρες.
16. Το γεγονός ότι, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην προώθηση παραγγελιών προϊόντων σε εργοστάσια παραγωγής εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.
17. Το άρθρο 27, παράγραφος 5, της Υ.Α 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), το οποίο αναφέρει ότι :  
«Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.  
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.  
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού, αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω,

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ**

για την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **είκοσι (20) ημέρες**, δηλαδή από 20-12-2016 στις **10-1-2017**, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, που οφείλεται σε αδυναμία παραγγελίας των προς προμήθεια ειδών από το εργοστάσιο της εταιρείας από την οποία ο ανάδοχος έχει παραγγείλει τα συγκεκριμένα είδη.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κατά είκοσι (20) ημέρες δηλαδή από 20-12-2016 στις 10 Ιανουαρίου 2017, της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα», από τον ανάδοχο Φώτιο Παπανδρέου του Ιωάννη, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, που οφείλεται σε αδυναμία παραγγελίας των προς προμήθεια ειδών από το εργοστάσιο της εταιρείας από την οποία ο ανάδοχος έχει παραγγείλει τα συγκεκριμένα είδη.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 352/2016.**

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

**Τα Μέλη**

Χ. Παρίση, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Κ.-Π. Τίγκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος.