



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270**Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου»**

Πρακτικό της με αριθ. 16/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 01^{ης} του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους 2017.

Στον Χολαργό σήμερα, 01.11.2017, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 27956/27.10.2017 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 21 και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας

Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Αικατερίνη Φασούλη
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μιχαήλ Χατζής
Βικτωρία Νικάκη
Ιωάννης Σκουτέρης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας

Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την υπ' αριθ. **197/16-09-2015** (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-4ΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2016 καθώς και την υπ' αριθ. 42/09-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΑΗΩΞ1-Μ8Λ) τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος με ένταξη σε αυτό η μελέτη με τίτλο **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ»** με Κ.Α. 35.7413.0002 και προϋπολογισμό **5.326,88€** και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με απ' ευθείας ανάθεση.
2. Την υπ' αριθ. **287/09-11-2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017 και την υπ' αριθ. 20/15-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και ένταξη του έργου με τίτλο **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ»** με Κ.Α. 35.7413.0002 με προϋπολογισμό 1.554,96€ και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με απ' ευθείας ανάθεση.
3. Την υπ' αριθ. **270/03-11-2015** (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 καθώς και με την υπ' αριθ. 43/09-03-2016 (ΑΔΑ: ΨοΓΖΩΞ1-86Θ) αναθεώρηση του προϋπολογισμού με εγγραφή πίστωσης στο ποσό των 5.326,88€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης της μελέτης.
4. Την υπ' αριθ. **311/16-11-2016** (ΑΔΑ: ΩΟΤοΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και την υπ' αριθ. 21/15-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2017 με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση για το 2017 το ποσό των 1.554,96€ για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της μελέτης.
5. Την υπ' αριθ. **61/21-04-2016** (ΑΔΑ: 6ΨΤΙΩΞ1-ΡΥΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 363/2016 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης **5.326,88€** για το 2016.
6. Την υπ' αριθ. **56/2016** τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης με προϋπολογισμό **4.330,80€** χωρίς Φ.Π.Α. και **5.326,88€** με Φ.Π.Α. 23%.
7. Την υπ' αριθ. **7090/28-03-2016** βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί αδυναμίας σύνταξης της απαιτούμενης μελέτης.
8. Την υπ' αριθ. 75/27-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΜΘΨΩΞ1-ΩΩΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απ' ευθείας ανάθεση μελέτης **‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ’**».
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. **37901/14249/10-06-2016** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί νομιμότητας της 75/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 149 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-06-2006).
10. Την υπ' αριθ. **16533/29-06-2016** σύμβαση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίστηκε στο ποσό των **5.183,20€ : 4.180,00€** συν **1.003,20€** για 24 % Φ.Π.Α..
11. Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις. Η συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και ορίστηκε σε **τετρακόσιες πενήντα (450) ημέρες**, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 2 του Ν. 3316/2005 και κατανέμεται ως εξής: Ο καθарός χρόνος εκπόνησης της **Α΄ Φάσης** της μελέτης ορίστηκε στις **ενενήντα (90) ημέρες**, δηλαδή την **29η-09-2016**. Ο καθарός χρόνος εκπόνησης της **Β΄ Φάσης** της μελέτης ορίστηκε στις **τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες**. Στον καθарό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
12. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης καθώς και για τη θεώρηση από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ) ορίστηκε σε **τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες**.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13. Το υπ' αριθ. **23348/29-09-2016** υποβολή μελέτης Α' Φάσης από τον ανάδοχο μελετητή.
14. Την υπ' αριθ. **28340/28-11-2016** απόφαση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έγκρισης μελέτης Α' Φάσης της μελέτης.
15. Το υπ' αριθ. **30249/19-12-2016** έγγραφό μας προς το Δασαρχείο Πεντέλης για τη θεώρηση της Διαχειριστικής μελέτης Μεγάλου Πάρκου Παπάγου (αριθ. πρωτ. Δασαρχείου 6408/108656/22-12-2016).

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η παράταση του χρόνου αφορά τον **επιπρόσθετο χρόνο** που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και για τη θεώρηση από το Δασαρχείο Πεντέλης και Δ/νση Δασών).

Η παράταση αφορά την καθυστέρηση:

- α) στη θεώρηση της μελέτης από το Δασαρχείο Πεντέλης, τη Δ/νση Δασών και
- β) στην έγκρισή της από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η διαχειριστική μελέτη του **Μεγάλου Πάρκου Παπάγου**, συντάχθηκε βάσει της απόφασης 133384/6587/10-12-2015 «Προδιαγραφές Σύνταξης των μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών» (ΦΕΚ 2828B'/23-12-2015).

Η έγκριση της Μελέτης Διαχείρισης γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από θεώρηση της δασικής υπηρεσίας (Δασαρχείο Πεντέλης και Δ/νση Δασών), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2δ της απόφ. 133384/6587/10-12-2015.

Η παράταση των **δεκαοκτώ (18) μηνών** ζητείται στον επιπρόσθετο χρόνο, ο οποίος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες **δεν ευθύνεται ο ανάδοχος**.

Έχουμε την γνώμη,

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να παρατείνει τον επιπρόσθετο χρόνο εκπόνησης της μελέτης **κατά δεκαοκτώ (18) μήνες**. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης καθώς και για τη θεώρηση από το Δασαρχείο Πεντέλης, τη Δ/νση Δασών και τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου» **κατά δεκαοκτώ (18) μήνες**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

«Παρών» δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα Χρύσα Παρίση.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 270/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Α. Φασούλη, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος.