

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 55****Έγκριση 1<sup>η</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017»**

Πρακτικό τής με αριθ. **03/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 21<sup>ης</sup> του μηνός **Φεβρουαρίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **21.02.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **3778/16.02.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Περικλής Ζήκας  
Νικόλαος Καραγιάννης  
Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ανυφαντής  
Γεώργιος Ρεμούνδος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Χρύσα Παρίση  
Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Κουτάκης  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Χριστίνα Πολυκαλά

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **24<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

**I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2017.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2017016 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προϋπολογισμό 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
3. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 50/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09-05-2017.
5. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Ε & Α ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 167/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 24-08-2017, για το συμβατικό ποσό των 59.677,41€ + Φ.Π.Α. 24%, με έκπτωση 71% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 24-02-2018.

**II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ**

Η ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **2753/06-02-2018** εμπρόθεσμη αίτησή της, αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι 24-04-2018, επικαλούμενη:

- την αύξηση αντικειμένου βάσει του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ,
- τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
- την εκτέλεση των εργασιών σε περίοδο που τα σχολεία λειτουργούν και συνεπώς οι περισσότερες εργασίες πρέπει να γίνονται τα Σαββατοκύριακα, για την ασφάλεια των μαθητών,
- την εκτέλεση νέων εργασιών,

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. την παραπάνω αίτηση του αναδόχου,
2. την αύξηση αντικειμένου βάσει του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ),
3. τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
4. την εκτέλεση νέων εργασιών,
5. ότι η εργολαβία εκτελείται σε περίοδο που τα σχολεία λειτουργούν και συνεπώς οι περισσότερες εργασίες πρέπει να γίνονται τα Σαββατοκύριακα για την ασφάλεια των μαθητών,
6. σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας δύο (2) μηνών (έως 24-04-2018), για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017», μετά την υπ' αριθ. 2753/06-02-2018 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «Ε & Α ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.» ως αναδόχου τού έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 24-04-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Βικτωρία Νικάκη, Γεώργιος Τσουροπλής, Ιωάννης Σκουτέρης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Περικλής Ζήκας, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Στάππας, Γεώργιος Ανυφαντής και Γεώργιος Ρεμόνδος.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 55/2018.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Ν. Καραγιάννης, Χ. Κουγιουμτζόπουλος.