

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 234**

Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012)

Πρακτικό τής με αριθ. **10/2018** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **12^{ης}** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.09.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **19139/07.09.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **25** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικριώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ανυφαντής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεωργία Αρβανίτη
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Αικατερίνη Φασούλη

Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **18^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Α. Στοιχεία του Έργου

1. Την υπ' αριθ. 287/09-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017 και τις υπ' αριθ. 20/15-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) και 70/26-04-2017 (ΑΔΑ: 7Λ3ΑΩΞ1-Ρ1Υ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και ένταξη του έργου με τίτλο «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» με Κ.Α. 30.7412.0025 με προϋπολογισμό 74.329,21€, (14.000€ το 2017 και 60.000€ το 2018) και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό.
2. Την υπ' αριθ. 259/25-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-οΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018 με Κ.Α. 30.7412.0025 με προϋπολογισμό 40.200,00€ το 2018 και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό και την υπ' αριθ. 18/30-01-2018 (ΑΔΑ: 6Σ7ΚΩΞ1-1ΧΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος και ένταξη του έργου με τίτλο «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» με Κ.Α. 30.7412.0025 με προϋπολογισμό 49.800,57€ το 2018.
3. Την υπ' αριθ. 311/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΤοΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τις υπ' αριθ. 21/15-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ) και 77/26-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΖΝΩΞ1-ΓΩΒ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2017 με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση για το 2017 το ποσό των 14.000€ και για το 2018 60.000€ για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της μελέτης.
4. Την υπ' αριθ. 274/01-11-2017 (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση το ποσό των 40.200€ και την υπ' αριθ. 19/30-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΔ3ΩΞ1-3Ο2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018 με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση για το 2018 το ποσό των 49.800,57€, για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της μελέτης.
5. Την με αριθ. 2017123 μελέτη της μελέτης, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προεκτιμώμενη αμοιβή 74.329,21€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
6. Την με αριθ. 107/14-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΛΞΩΞ1-Ω1Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της 424/2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 14.000€ για το 2017 και 60.329,21€ για το έτος 2018.
7. Την με αριθ. 39/21-02-2018 (ΑΔΑ: 69οΙΩΞ1-5ΚΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της 285/2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 49.800,57€ για το 2018, σε βάρος του ΚΑΕ 30.7412.0025 του προϋπολογισμού του Δήμου.
8. Την υπ' αριθ. 105/07-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΝ6ΩΞ1-ΔΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού.
9. Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001553550 και στη διαύγεια με (ΑΔΑ: 7ΘΦ8ΩΞ1-ΩΩΧ) και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.
10. Ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 10-07-2017 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
11. Την υπ' αριθ. 166/25-07-2017 (ΑΔΑ: 73οΕΩΞ1-Νο8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό της παραπάνω μελέτης.
12. Την υπ' αριθ. 194/13-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΛ2ΩΞ1-ΣΒΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ, ανάδειξης προσωρινού μειοδότη τη μελετητική εταιρεία «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕ» του συνοπτικού διαγωνισμού της παραπάνω μελέτης που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά 40.161,75€ με ΦΠΑ 24% 9.638,82€ και με συνολικό ποσό 49.800,57€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24% [οικονομική προσφορά μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,00 % (τριάντα τρία τοις εκατό) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας] και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (93,90 μονάδες).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13. Το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 20-10-2017, κατά το οποίο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναδείχθηκε η μελετήτρια εταιρεία «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.».
14. Την υπ' αριθ. 244/25-10-2017 (ΑΔΑ: 782ΠΩΞ1-ΖΝΕ και ΑΔΑΜ: 18ΑΩΡΔ2556490 2018-01-17) απόφαση με την οποία:
 - (α) εγκρίθηκαν το Πρακτικό ΙΙΙ όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
 - (β) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στον ΑΝΑΔΟΧΟ: «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.».
15. Την υπ' αριθ. 5350/07-03-2018 σύμβαση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίστηκε στο ποσό των 49.800,57€: 40.161,75€ συν 9.638,82,00€ για 24 % Φ.Π.Α..
16. Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις:

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε δέκα τέσσερις (14) μήνες (λαμβανομένων υπόψη τα χρονικά διαστήματα για τις απαιτούμενες εγκρίσεις / δύο (2) μήνες για την εισηγητική έκθεση και δύο (2) μήνες για την οριστική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και το ΣΑΥ - ΦΑΥ.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες και αναλύεται ως ακολούθως:

Φάση Α. Η προθεσμία για την εκπόνηση και υποβολή εισηγητικής έκθεσης, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού δηλαδή την 07-07-2018 και με επιπρόσθετο χρόνο εγκρίσεων τους δύο (2) μήνες δηλαδή την 07-09-2018.

Φάση Β. Η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής του σταδίου της οριστικής μελέτης των υδραυλικών έργων, των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ - ΦΑΥ ορίζεται σε έξη (6) μήνες από την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και με επιπρόσθετο χρόνο εγκρίσεων τους δύο (2) μήνες.
17. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης κ.ά).
18. Η περιοχή μελέτης περικλείεται από τις οδούς Σαρανταπόρου, Εθνικής Αμύνης, Ιωνίας, Νευροκοπίου, Ελλησπόντου, Χατζηκωνσταντή και Μακεδονίας - Ανατολής.

Η αποχετευόμενη έκταση θα έχει τελικό αποδέκτη, όπως και σήμερα, το ρέμα Αγίου Ι. Θεολόγου και γίνεται στις ίδιες θέσεις που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες της Ε.Υ.Δ.Α.Π..
19. Το υπ' αριθ. 15809/06-07-2018 υποβολή μελέτης Α' Φάσης από τον ανάδοχο μελετητή.
20. Το υπ' αριθ. 15472/29-06-2018 έγγραφο μας προς ΑΟΟΑ για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το σχεδιασμό του τελικού αποδέκτη του δικτύου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου που είναι το ρέμα του Αγ. Ιων. Θεολόγου. Ο αγωγός διέρχεται από περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου που έχει ακυρωθεί και έχει άμεση σχέση με τον ΑΟΟΑ.
21. Το υπ' αριθ. 15416/29-06-2018 έγγραφο προς το στρατόπεδο Φακίνου και αφορά το σχεδιασμό του τελικού αποδέκτη του δικτύου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, που είναι το ρέμα του Αγ. Ιων. Θεολόγου, και θα διέρχεται μέσα από το στρατόπεδο Φακίνου.

Β. Αιτούμενη Παράταση

Η παράταση του χρόνου αφορά τον **επιπρόσθετο χρόνο της Φάσης Α** που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις - σύμφωνες γνώμες άλλων Υπηρεσιών (σύμφωνη γνώμη ΑΟΟΑ και στρατοπέδου Φακίνου).

Η παράταση αφορά την καθυστέρηση:

α) στην επικοινωνία με τον ΑΟΟΑ για τη σύμφωνη γνώμη σχετικά με το σχεδιασμό τού τελικού αποδέκτη τού δικτύου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου που είναι το ρέμα τού Αγ. Ιων. Θεολόγου. Ο αγωγός διέρχεται από περιοχή τού ρυμοτομικού σχεδίου που έχει ακυρωθεί και έχει άμεση σχέση με τον ΑΟΟΑ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β) στην επικοινωνία με το στρατόπεδο Φακίνου και αφορά το σχεδιασμό τού τελικού αποδέκτη τού δικτύου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, που είναι το ρέμα του Αγ. Ιων. Θεολόγου και θα διέρχεται μέσα από αυτό.

Η παράταση των οκτώ μηνών (8) μηνών ζητείται στον επιπρόσθετο χρόνο της Φάσης Α της εισηγητικής έκθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να παρατείνει τον επιπρόσθετο χρόνο εκπόνησης της Φάσης Α της μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου εκπόνησης της Φάσης Α για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με μελετητική εταιρεία την «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.» κατά οκτώ (8) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ιωάννης Κεχρής.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Γεώργιος Τσουροπλής, Μαρία Δημητριάδου, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Αποστολόπουλος και Γεωργία Μπρέμπου.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 234/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Β. Μπουφούνου, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής.