

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140**

Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012)

Πρακτικό τής με αριθ. **09/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 20^{ης} του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **20.06.2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **15451/14.06.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Περικλής Ζήκας

Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Μιχαήλ Χατζής
Γεώργιος Τσουροπλής

Ιωάννης Σκουτέρης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Ιωάννης Κεχρής

Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **14^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Στοιχεία του Έργου

1. Την υπ' αριθ. 287/09-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017 και τις υπ' αριθ. 20/15-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) και 70/26-4-2017 (ΑΔΑ: 7Λ3ΑΩΞ1-Ρ1Υ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και ένταξη του έργου με τίτλο: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με Κ.Α. 30.7412.0025 προϋπολογισμού 74.329,21€, (14.000,00€ το 2017 και 60.000,00€ το 2018) και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό.
2. Την υπ' αριθ. 259/25-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-οΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018, με Κ.Α. 30.7412.0025 προϋπολογισμού 40.200,00€ το 2018 και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό και την υπ' αριθ. 18/30-01-2018 (ΑΔΑ: 6Σ7ΚΩΞ1-1ΧΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και ένταξη του έργου με τίτλο: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με Κ.Α. 30.7412.0025 προϋπολογισμού 49.800,57€ το 2018.
3. Την υπ' αριθ. 311/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΤοΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τις υπ' αριθ. 21/15-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ) και 77/26-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΖΝΩΞ1-ΓΩΒ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2017, με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση για το 2017 το ποσό των 14.000,00€ και για το 2018 60.000,00€, για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της μελέτης.
4. Την υπ' αριθ. 274/01-11-2017 (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018, με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση το ποσό των 40.200,00€ και την υπ' αριθ. 19/30-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΔ3ΩΞ1-3Θ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018, με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση για το 2018 το ποσό των 49.800,57€, για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της μελέτης.
5. Την με αριθ. 2017123 μελέτη της μελέτης, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προεκτιμώμενη αμοιβή 74.329,21€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
6. Την υπ' αριθ. 107/14-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΛΞΩΞ1-Ω1Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της υπ' αριθ. 424/2017 απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης, για τη δέσμευση της πίστωσης 14.000,00€ για το 2017 και 60.329,21€ για το έτος 2018.
7. Την υπ' αριθ. 39/21-02-2018 (ΑΔΑ: 69οΙΩΞ1-5ΚΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της υπ' αριθ. 285/2018 απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης, για τη δέσμευση της πίστωσης 49.800,57€ για το 2018, σε βάρος του ΚΑΕ 30.7412.0025 του προϋπολογισμού του Δήμου.
8. Την υπ' αριθ. 105/07-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΝ6ΩΞ1-ΔΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
9. Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001553550 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με (ΑΔΑ: 7ΘΦ8ΩΞ1-ΩΩΧ) και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.
10. Ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 10-7-2017 ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής.
11. Την υπ' αριθ. 166/25-07-2017 (ΑΔΑ: 73οΕΩΞ1-Νο8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό της παραπάνω μελέτης.
12. Την υπ' αριθ. 194/13-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΛ2ΩΞ1-ΣΒΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ, ανάδειξης προσωρινού μειοδότη τη μελετητική εταιρεία «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.» του συνοπτικού διαγωνισμού της παραπάνω μελέτης που υπέβαλε την

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

πλέον συμφέρουσα προσφορά 40.161,75€ με Φ.Π.Α. 24% 9.638,82€ και με συνολικό ποσό 49.800,57€ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 24% [οικονομική προσφορά μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,00% (τριάντα τρία τοις εκατό) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπηρεσίας] και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (93,90 μονάδες).

13. Το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 20-10-2017, κατά το οποίο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναδείχθηκε η μελετήτρια εταιρεία «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.».
14. Την υπ' αριθ. 244/25-10-2017 (ΑΔΑ: 782ΠΩΞ1-ZNE και ΑΔΑΜ: 18ΑWRD2556490 2018-01-17) απόφαση με την οποία:
 - (α) εγκρίθηκαν το Πρακτικό ΙΙΙ, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
 - (β) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στον ΑΝΑΔΟΧΟ «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.».
15. Την υπ' αριθ. 5350/07-03-2018 σύμβαση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίστηκε στο ποσό των 49.800,57€: 40.161,75€ σύν 9.638,82,00€ για 24 % Φ.Π.Α. .
16. Την υπ' αριθ. 6554/29-03-2018 έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
17. Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις:

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε δέκα τέσσερις (14) μήνες [λαμβανομένων υπόψη τα χρονικά διαστήματα για τις απαιτούμενες εγκρίσεις / δύο (2) μήνες για την εισηγητική έκθεση και δύο (2) μήνες για την οριστική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και το ΣΑΥ - ΦΑΥ].

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες και αναλύεται ως ακολούθως:

Φάση Α. Η προθεσμία για την εκπόνηση και υποβολή εισηγητικής έκθεσης, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού δηλαδή την 07-07-2018 και με επιπρόσθετο χρόνο εγκρίσεων τους δύο (2) μήνες δηλαδή την 07-09-2018.

Φάση Β. Η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής του σταδίου της οριστικής μελέτης των υδραυλικών έργων, των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ -ΦΑΥ, ορίζεται σε έξη (6) μήνες από την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και με επιπρόσθετο χρόνο εγκρίσεων τους δύο (2) μήνες.
18. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης κ.ά.).
19. Η περιοχή μελέτης περικλείεται από τις οδούς Σαρανταπόρου, Εθνικής Αμύνης, Ιωνίας, Νευροκοπίου, Ελλησπόντου, Χατζηκωνσταντή και Μακεδονίας - Ανατολής.
Η αποχετευόμενη έκταση θα έχει τελικό αποδέκτη, όπως και σήμερα, το ρέμα Αγίου Ι. Θεολόγου και γίνεται στις ίδιες θέσεις που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες της Ε.ΥΔ.Α.Π. .
20. Το υπ' αριθ. 15809/06-07-2018 υποβολή μελέτης Α' Φάσης από τον ανάδοχο μελετητή.
21. Το υπ' αριθ. 15472/29-06-2018 έγγραφό μας, προς τον ΑΟΟΑ για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το σχεδιασμό του τελικού αποδέκτη του δικτύου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου που είναι το ρέμα του Αγ. Ιων. Θεολόγου. Ο αγωγός διέρχεται από περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου που έχει ακυρωθεί και έχει άμεση σχέση με τον ΑΟΟΑ.
22. Την υποβληθείσα Α' Φάση μελέτης - εισηγητική έκθεση, από τον ανάδοχο με την υπ' αριθ. 15809/03-07-2018 αίτησή του.
23. Το υπ' αριθ. 18501/29-08-2018 έγγραφο υποβολής της τροποποιημένης εισηγητική έκθεση με το σχέδιο των προτεινόμενων έργων.
24. Την υπ' αριθ. 234/12-09-2018 (ΑΔΑ: 69ΥΚΩΞ1-Μ50) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για παράταση του επιπρόσθετου χρόνου της Α' Φάσης της μελέτης κατά 8 μήνες.
25. Την υπ' αριθ. 22970/22-10-2018 έγγραφο υποβολής της εκ νέου τροποποιημένης εισηγητικής έκθεσης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

26. Την υπ' αριθ. 25615/15-11-2018 απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας έγκρισης Α' Φάσης μελέτης.
27. Την υπ' αριθ. 25837/16-11-2018 υποβολή του 1^{ου} λογαριασμού της μελέτης ποσού 8.660,97€ με Φ.Π.Α., που αφορά την Α' Φάση της μελέτης.
28. Ο λογαριασμός υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 16-11-2018 και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Υπηρεσία την ίδια ημέρα.
29. Την υπ' αριθ. 26757/23-11-2018 έναρξη της Β' Φάσης εκπόνησης μελέτης, με προθεσμία υποβολής αυτής τις 22-05-2019.
30. Στις 03-12-2018 εκδόθηκε το τιμολόγιο ποσού 8.660,97€ με Φ.Π.Α. .
31. Την υπ' αριθ. 117/28-12-2018 Πράξη του Επιτρόπου, για διευκρινήσεις επί των εγγράφων του εντάλματος.
32. Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' του άρθρου 31 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/2014) δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των Ο.Τ.Α. από 01-01-2019.
33. Το άρθρο 58 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65Α/2019) παρατείνεται ο προληπτικός έλεγχος δαπανών των Ο.Τ.Α. ως 31-12-2019.
34. Την υπ' αριθ. 9266/11-04-2019 απάντηση - διευκρινήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην υπ' αριθ. 117/2018 Πράξη της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
35. Την υπ' αριθ. 10448/23-04-2019 αίτηση προσαρμογής χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
36. Την υπ' αριθ. 11657/10-05-2019 αίτηση διακοπής εργασιών του αναδόχου της μελέτης, για το λόγο της καθυστέρησης πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.
37. Την υπ' αριθ. 12363/17-05-2019 απόφαση έγκρισης της αναπροσαρμογής του χρονοδιαγράμματος.

II. Αιτούμενη Παράταση

Η παράταση του χρόνου αφορά τον επιπρόσθετο χρόνο της Φάσης Α, που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις - σύμφωνες γνώμες άλλων Υπηρεσιών (πληρωμή λογαριασμού).

Η παράταση αφορά την καθυστέρηση της πληρωμής του εντάλματος του 1^{ου} λογαριασμού, που ο ανάδοχος κατέθεσε στις 16-11-2018, ενώ έκδωσε το τιμολόγιο του στις 3-12-2018.

Ο ανάδοχος έκανε στις 10-05-2019 αίτηση διακοπής εργασιών της Β' Φάσης, βάσει του άρθρου 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. Η έναρξη εργασιών της Β' Φάσης έγινε στις 23-11-2018 και η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής του σταδίου αυτού, της οριστικής μελέτης των υδραυλικών έργων, των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ ορίστηκε στους έξι (6) μήνες.

Ο ανάδοχος δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης, μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, όταν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει πέραν του ενός μηνός, χωρίς υπαιτιότητα του, σύμφωνα με τα άρθρα 9.2 και 4.2.1 της ΕΣΥ και το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται και ισόχρονη παράταση εκπόνησης της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.

Η παράταση των οκτώ (8) μηνών ζητείται στον επιπρόσθετο χρόνο της Α' Φάσης της μελέτης, ο οποίος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Σύμφωνα με αυτό, θα γίνει και αναπροσαρμογή του αρχικού χρονοδιαγράμματος ως προς τον επιπρόσθετο χρόνο.

Έχουμε τη γνώμη, ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να παρατείνει τον επιπρόσθετο χρόνο εκπόνησης της Α' Φάσης της μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου εκπόνησης της Φάσης Α για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με μελετητική εταιρεία την «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.», κατά οκτώ (8) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Ο επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου τής μελέτης.

«Λευκό» ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Χριστίνα Πολυκαλά.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Δήμητρα Ρουφογάλη, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Δημήτριος Τούτουζας, Αικατερίνη Φασούλη, Γεώργιος Ρεμόνδος και Νικόλαος Κουτάκης.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 140/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Π. Ζήκας, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Χ. Πολυκαλά, Ν. Καραγιάννης.