

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρώτης παράτασης του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».**

Αριθμός Απόφασης:

178

Χολαργός σήμερα την 1^η του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **26-6-2020**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη	Μιχάλης Τράκας
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Νικόλαος Καραγιάννης	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής αποχώρησε από τη συζήτηση και ψηφοφορία του 8^{ου} και 9^{ου} τακτικού θέματος.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 29/6/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση πρώτης παράτασης του έργου με τίτλο (σύμφωνα με το αρ. 147 του Ν.4412/2016) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», ως ακολούθως:

Έχοντας υπ' όψιν:

Α) Την με αριθμ.151/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» στον προσωρινό ανάδοχο ERGMASIN DEALS PC, με Α/Α Συστήματος 120270, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,71 % .

Β) Την αριθμ. 957/2019 Πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος για το έργο με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ” στον οικονομικό φορέα “ΕΡΓΜΑΣΙΝ DEALS PC” μα Α/Α Συστήματος 120270.

Γ) Την με αρ. πρωτ.1610/29.01.2020 σύμβαση του έργου του θέματος

Δ) Την με αρ. πρωτ. 8958/9.06.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ergmasin deals pc» για έγκριση της πρώτης παράτασης του έργου του θέματος και την με αριθ. πρωτ. 9542/16.06.2020 ορθή επανάληψη αυτής για (79) συνολικά εβδομήντα εννέα μέρες που δικαιολογούνται ως εξής:

- (42) ημέρες λόγω συζητήσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων από 29/01/2020 (ημεροχρονολογία υπογραφής σύμβασης) έως και 11/3/2020 (ημεροχρονολογία έναρξης εργασιών)
- (32) ημέρες λόγω διακοπής εργασιών με εντολή επίβλεψης με αρ. πρωτ. 7163/11/5/2020
- και 5 ημέρες λόγω αναδιοργάνωσης εργοταξίου

Συνολικά (79) εβδομήντα εννέα ημέρες

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της πρώτης παράτασης του έργου για εβδομήντα εννέα (79) ημέρες για τους λόγους που αναφέρθηκαν χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρώτη παράταση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για εβδομήντα εννέα (79) ημέρες για τους λόγους που αναφέρθηκαν χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλης Σιαμάνης
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Γεώργιος Ανυφαντής
6. Νικόλαος Καραγιάννης
7. Χαράλαμπος Στάικος