



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** Παράταση της Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα του Λόφου Τσακού στο δήμο Παπάγου – Χολαργού».

**Αριθμός Απόφασης:**

**225**

Χολαργός σήμερα την 9<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. και μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 4-9-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, ασκών καθήκοντα Προέδρου)	Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Μιχάλης Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής
Βασίλης Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης	Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Υφαντής	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 15158/4-9-2020 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, βάσει της υπ' αριθμ. 47/2020 απόφασης ΔΣ, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016
3. Την υπ' αριθμ.47/2020 απόφαση ΔΣ συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν.4412/2016
4. Την υπ' αριθμ. **19758/2-08-2019 (19PROC005389335)** διακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»
5. Τα υπ' αριθμ. 1 ( 22316/16-09-2019), 2 (223072/25-09-2019), 3 (25452/21-10-2019) και 4 (9-03-2020) πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού.

6. Την υπ' αριθμ. 182/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 3 και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
7. Τη με ημερομηνία 31-03-2020 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3.3 άρθρο της Διακήρυξης
8. Τη με αρ. πρωτ. 8387 /01-06-2020 ( 20SYMV006799060 ) σύμβαση με χρόνο παράδοσης τους 4 μήνες δηλ. με ημερομηνία λήξης 30-09-2020.
9. Το με αρ. πρωτ.14518/27-8-2020 αίτημα παράτασης της σύμβασης του αναδόχου, λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών θεμελίωσης με αποτέλεσμα τη μη εγκατάσταση του κελύφους του αεροφερόμενου συστήματος, και που υπεβλήθη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 27-08-2020.
10. Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 1γ που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από το αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Να δοθεί παράταση υλοποίησης της υπ' αριθμ. 8387 /01-06-2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»**, το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, έως και 31/01/2021, λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών θεμελίωσης του στεγάστρου με αποτέλεσμα την αδυναμία της εγκατάστασης του κελύφους του αεροφερόμενου συστήματος , σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προεδρεύοντος
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Εγκρίνει να δοθεί παράταση υλοποίησης της υπ' αριθμ. 8387 /01-06-2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»**, το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, έως και 31/01/2021, λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών θεμελίωσης του στεγάστρου με αποτέλεσμα την αδυναμία της εγκατάστασης του κελύφους του αεροφερόμενου συστήματος , σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

**Ο Προεδρεύων**

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**  
**Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής