



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:

261

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της ΣΠΥ «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού», λόγω επίδρασης Συνθηκών COVID-19, αναγκαιότητας ολοκλήρωσης ειδικού τύπου αντικαταστάσεων προβολέων γηπέδων και διευθέτησης συνδέσεων παρόχων για τη λειτουργία Smart Εφαρμογών.

Χολαργός σήμερα την 29^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.30 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 25-9-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλης Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι κ.κ.: Φωτεινή Μπότη αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ευθυμία Μακαρατζή Προϊσταμένη Εσόδων και Περιουσίας.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 16922/29-9-2020 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού», ως ακολούθως:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την Σύμβαση, με αρ. πρωτ 22722/20-09-2019 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

με την ένωση εταιριών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ - INTRACOM TELECOM – Globitel Α.Ε.» για την Παροχή Υπηρεσιών: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».

2. Την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και ειδικότερα την ΕΣΥ, άρθρο 3, περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την τμηματική και οριστική παραλαβή των αντικειμένων των Συμβατικών Τευχών, όπως ορίζονται σε αυτά.
3. Το άρθρο 221 του Ν 4412/216 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).
4. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν 4623/2019 (αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής)
5. Το άρθρο 72θ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει (αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής).
6. Το αίτημα της αναδόχου ένωσης εταιριών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ - INTRACOM TELECOM – Globitel Α.Ε.», για παράταση του χρόνου εγκατάστασης επιπλέον φωτιστικών εξοικονόμησης ενέργειας και των σημείων smart Cities που υπεβλήθη με ΑΠ 16554/24.09.2020, από 28-09-2020 σε 28-11-2020
7. Το ότι τα επιπλέον φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας είναι 76 νέοι προβολείς τεχνολογίας LED προς αντικατάσταση των υφιστάμενων προβολέων συμβατικής τεχνολογίας σε τρεις αθλητικούς χώρους (στο Δημοτικό Στάδιο Α' Μαρκ Μαρσώ στην οδό Ζακύνθου & Φανερωμένης, στο Δημοτικό Στάδιο Β' Λόφος Τσακού στην οδό Αριστοτέλους & Τέρμα Σύρου και στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ επί της Οδού Κύπρου εντός του άλσους Οδυσσέα Ελύτη).
8. Το ότι η διαδικασία αντικατάστασης των προβολέων αυτών δεν είχε προβλεφθεί στα πλαίσια της Μελέτης του Δήμου και στο χρονοδιάγραμμα της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου.
9. Το ότι επιπρόσθετα υπήρξε δυσχέρεια στην υλοποίηση VDSL παροχών στα αρχικά επιλεγμένα σημεία κάλυψης για την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο (public WiFi) και δημιουργήθηκε η ανάγκη να προσδιοριστούν εκ νέου οι χώροι κάλυψης της υπηρεσίας public WiFi, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση της υποδομής.
10. Το ότι οι συνθήκες δραστηριότητας των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση της σύμβασης επιβαρύνθηκαν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του COVID -19.
11. Το ότι η λήξη της περιόδου αναβάθμισης το συστήματος ήταν 28/9/2020.
12. Το ότι το αίτημα παράτασης αφορούσε 2 μήνες, ήτοι έως 28/11/2020

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Να εγκρίνει παράταση δύο μηνών , ήτοι **μέχρι 28-11-2020**, της περιόδου αναβάθμισης του συστήματος, στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών: **«Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση δύο μηνών, **ήτοι μέχρι 28-11-2020**, της περιόδου αναβάθμισης του συστήματος, στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών: **«Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».**

Η Πρόεδρος

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος