



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Περιφέρεια Αττικής, για την εκτέλεση της προμήθειας «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά γήπεδα του Λ. Τσακού στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:

264

Χολαργός σήμερα την 29^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.30 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 25-9-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλης Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι κ.κ.: Φωτεινή Μπότη αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ευφημία Μακαράτζη Προϊσταμένη Εσόδων και Περιουσίας.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 28-9-2020 Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έγκριση Πρώτης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια: «Εγκατάσταση λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»

(σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Την από 22 Απριλίου 2019 προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Αττικής
3. Την υπ' αριθμό **19758/2-08-2019 (19PROC005389335)** διακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

της χαμηλότερης τιμής για την «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»

4. Τα υπ' αριθμό (22316/16-09-2019), 2 (223072/25-09-2019), 3 (25452/21-10-2019) και 4 (9-03-2020) πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού.
5. Την υπ' αριθμό. 182/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 3 και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
6. Το υπ' αριθμό. 3.3 άρθρο της Διακήρυξης (Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης στις 31-03-2020)
7. Την με αρ. πρωτ. 8387 /01/06/2020 (20SYMV006799060) σύμβαση (η οποία λήγει 30/09/2020
8. Το αίτημα παράτασης της σύμβασης, με αρ. πρωτ.14518/27/8/2020 λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών θεμελίωσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ανάδοχος να προχωρήσει στην εγκατάσταση του κελύφους του αεροφερόμενου συστήματος , που υπεβλήθη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 27-08-2020.
9. Την με αρ. 225/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έγκριση της παράτασης της σύμβασης της προμήθειας κατά τέσσερις μήνες

Συμβατικά στοιχεία σύμβασης:

- α. Προϋπολογισμός έργου: 254.200 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
- β. Έκπτωση: 9,00%
- γ. Συμφωνητικό ποσού 228.780 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
- δ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 4 ημερολογιακοί μήνες
- ε . Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 30/09/2020
- στ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης προγραμματικής σύμβασης 22/10/2020

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια προέβλεπε την προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου σκέπαστρου σε δύο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ στον λόφο του Τσακού στον Χολαργό. Προϋπόθεση της εγκατάστασης είναι να δημιουργηθεί μία βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα έτσι ώστε να αγκυρωθεί σε αυτή το σκέπαστρο.

Επειδή η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας η οποία είναι ενταγμένη σε ένα άλλο έργο του Δήμου και δεν υπάγεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή, θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου 2020 («ρίξιμο» μπετόν και ξεκαλούπωμα των ξυλοτύπων) ήταν αναγκαία η παράταση της σύμβασης κατά τέσσερις μήνες,

έως 31/01/2021

Για τον σκοπό αυτό η Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού ενέκρινε με την αρ.225-2020(ΑΔΑ ΑΔΑ ΩΛ5ΑΩΞ1-ΦΕΞ) απόφαση της, την έγκριση παράτασης της σύμβασης με τον προμηθευτή κατά τέσσερεις μήνες.

Σε συνέχεια αυτής η προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια (η οποία λήγει την 22/10/2020) μετά από προταση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης θα πρέπει αντι για αρχικως (7) που εισηγηθεκε η τεχνικη υπηρεσία να παραταθει κατά **συνολικά (12) δώδεκα μήνες από την λήξη της, ήτοι 22 Οκτωβρίου 2021**

Έχουμε την γνώμη

Ότι δύναται Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ να εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια κατά συνολικά (12) δώδεκα μήνες από την λήξη της (22/10/2020). Ήτοι έως την 22 Οκτωβρίου 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια: «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγαστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού», κατά συνολικά (12) δώδεκα μήνες από την λήξη της (22/10/2020), ήτοι έως την 22 Οκτωβρίου 2021.

Η Πρόεδρος

Αννα – Μαρία Τσικρικώνα

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος