



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

**ΘΕΜΑ: : Εξέταση Αίτησης παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά».**

**Αριθμός Απόφασης: 49**

Χολαργός σήμερα τη **16<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, **λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών**, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **11-2-2022**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Τράκας	
Μιχάλης Υφαντής	
Χρήστος Πετράκης (αναπλ. Μέλος, σε αναπλήρωση του κ. Αθ. Κούτρα).	
Βασιλική Ρετσινιά	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 10-2-2022 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

### 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες διευθέτησης και ανάπλασης του άξονα της οδού Βουτσινά και ανασχεδιασμός της, ώστε το πλάτος του δρόμου να είναι παντού 3,00 μέτρα, κατασκευή νόμιμων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών για στάθμευση παρά τον δρόμο, κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών, κατασκευή ραμπών σε όλες τις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα όπου απαιτείται, ανακατασκευή του περιγράμματος της Πλατείας Δημοκρατίας και των νησίδων της, αντικατάσταση φύτευσης όπου παρεμποδίζει την προσβασιμότητα με οργανωμένη κατάλληλα νέα φύτευση, κατασκευή νέων θέσεων τοποθέτησης

κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, δημιουργία παρτεριών, αντικατάσταση ρείθρων και κρασπέδων με νέα κατάλληλου ύψους, ανακατασκευή κρασπέδων στις γωνίες των δρόμων, καθαιρέσεις και αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου με νέες τσιμεντόπλακες και έγχρωμους κυβόλιθους, κατασκευή οδεύσεων τυφλών, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή των νέων πεζοδρομίων με τα πρόσφατα κατασκευασθέντα.

## 2. Μικρό Ιστορικό

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2022.
- Το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2017268** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **2.771.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **15/2019 (ΑΔΑ: 6Ν77ΩΞ1-Π6Ο)** Απόφαση Οικονομικής επιτροπής,
- Η με **ΑΔΑΜ: 19PROC004664353** στις 22-03-2019, δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Η υπ' αριθμ. πρωτ. **αριθμό πρωτ. 7703/22-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ8ΛΩΞ1-ΓΥΘ)**, **Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού.**
- Το με αριθμ. συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 80164** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Το **ΦΕΚ 223/Υ.Ο.Δ.Δ./24-04-2019** Περί **συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού** για το εν λόγω έργο.
- Το με αριθμ. πρωτ. 80435/21315/19-09-2019 **έγγραφο Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής** (23185/25-09-2019 αρ. πρωτ. Δήμου), **περί νομιμότητας** της 94/2019 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής.
- Η υπ' αριθμ. **755/2019** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου **περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης** για την εκτέλεση του έργου.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”**», με ΜΕΕΠ 26858, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **131/24-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΖ9ΩΞ1-ΠΛΞ)** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Η υπ' αριθμ. πρωτ. **25976 /29-10-2019 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.**
- Η με αρ. **Α/Α 2019178** αρ. πρωτ. **27698/20-11-2019** υπογραφείσα σύμβαση και με **ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005886144 2019-11-20**, για το συμβατικό ποσό των € 962.167,13 πλέον ΦΠΑ 24% € 230.920,11 & συνολικής δαπάνης € 1.193.087,24, με έκπτωση 56,94% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου που ήταν **είκοσι τέσσερις (24) μήνες**, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 19/11/2021.
- η **έγκριση της 1ης παράτασης** σύμφωνα με την **269/2021** Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3ΛΗΩΞ1-ΟΥΛ), μέχρι τις **20-2-2022**.

## 3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία, “MSKAT CIVIL WORKS” ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ Ν. –ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε., με την αρ. πρωτ. **2432/10-2-2022** αιτείται παράταση του παραπάνω έργου **δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 20-04-2022.**

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της ιδιαίτερης κατάστασης συνθηκών λόγω covid-19, για την κατάλληλη εποχή μεταφύτευσης και για την σύνταξη και έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι σύμφωνη με την αίτηση.

Έχουμε την γνώμη, ότι δύναται η Οικονομική επιτροπή να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 20/04/2022, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.**

Τη Χορήγηση, Παράτασης Γενικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 20/04/2022, στην Ανάδοχο Εταιρεία «**MSKAT CIVIL WORKS**» ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.», για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης εργασιών του έργου «**Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά**»,

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Χρύσα Παρίση
3. Μιχάλης Τράκας
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Χρήστος Πετράκης
6. Βασιλική Ρετσινιά
7. Χαράλαμπος Στάϊκος