



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Αριθμός Απόφασης:  
180**

**ΘΕΜΑ : Παράταση επιπρόσθετου χρόνου “ΣΥΝΤΑΞΗ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ”.**

Χολαργός σήμερα την **8<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.**, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **3-6-2022**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ. :**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	Βασιλική Ρετινιά
Αθανάσιος Κούτρας	
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος,, έθεσε υπόψη των μελών, την από 31-5-2022 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως ακολούθως :

Η μελέτη είναι απαραίτητη για την έκδοση Διαπιστωτικής πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής των ορίων του υφιστάμενου κοιμητηρίου της Κ. Παπάγου σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.16 του Ν.4280/2014 (Φ.Ε.Κ. 159/Α). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4237/2014 (Φ.Ε.Κ. 36/Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 137 του Ν.4495/2017 (Φ.Ε.Κ. 167/Α) επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία δημοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν εντός προστατευόμενων από ειδικές διατάξεις περιοχών.

Η μελέτη παραδόθηκε σε ένα στάδιο.

Η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (πίνακας ΙΙ) και των υδρογεωτεχνικών μελετών (Πίνακας Ι) για την ίδρυση ή επέκταση των κοιμητηρίων συντάχθηκε σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Υ.Α. με αρ.

26882/5769/1-10-1998 (ΦΕΚ 838Δ/1998) “Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων”.

Η Περιβαλλοντική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». (ΦΕΚ 2436Β/27-9-2013).

Τα παραδοτέα στοιχεία ήταν:

Α. Υδρογεωτεχνική Μελέτη

Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις (1:2.000)

Υδρολιθολογικός-Υδρογεωλογικός Χάρτης (1:2.000)

Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου (1:5.000)

Έκθεση αξιολόγησης των ευρημάτων

Τεχνική Έκθεση

Β. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις (1:2.000)

Χάρτης Μορφολογικών Κλίσεων (1:2.000)

Τεχνικογεωλογική Χαρτογράφηση (1:2.000)

**Τεχνική Έκθεση**

Γ. Περιβαλλοντική Μελέτη

Τεχνική Έκθεση

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και το άρθρο 50 που αφορά την Απευθείας ανάθεση Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 53 που αφορά την Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016.
3. Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών Μεταφορών με αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (ΦΕΚ 2519Β/20-07-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36Α/9-3-2021)».
4. Την Εγκύκλιο 2/2021 με αρ. πρωτ. 89943/7-4-2021 ΑΔΑ:6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ που αφορά την Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.
5. Την υπ’ αριθμ. **43/20-4-2021** (ΑΔΑ: 6ΓΧΑΩΞ1-Ψ2Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2021 με ένταξη σε αυτό η μελέτη με τίτλο **“ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ”** με ΚΑ **45.7413.005** και προϋπολογισμό 25.000€ και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με απ’ευθείας ανάθεση.
6. Την υπ’ αριθμ. 44/20-4-2021 (ΑΔΑ: (ΩΙΔΝΩΞ1-ΙΔΟ)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 2<sup>ης</sup> αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021 με εγγραφή πίστωσης στο ποσό των 18.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης της μελέτης.
7. Την με αριθ. 550/2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008938990 2021-07-19 και ΑΔΑ: ΨΡΨ7ΩΞ1-ΠΜ8) για τη δέσμευση της πίστωσης **24.997,37 €** για το 2021.

8. Την υπ' αριθμ. 12021112 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών με προυπ. **20.159,17 €** χωρίς ΦΠΑ και **24.997,37€** με ΦΠΑ 24%.
9. Την υπ' αριθ. 7-6-2021 Βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί αδυναμίας σύνταξης της απαιτούμενης μελέτης.
10. Την υπ' αριθμ. 768/2021 (αρ. πρωτ. 11782/30-6-2021) απόφαση Δημάρχου για έναρξη της διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης της μελέτης.
11. Το υπ' αριθ. 11878/2-7-2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008856008) το οποίο εγκρίθηκε από το 21REQ008938990.
12. Την υπ' αριθμ. 13131/20-7-2021 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (21PROC008948743 2021-07-20) (ημ. Ανάρτησης στο ΤΕΕ 30/07/2021).
13. Την υπ' αριθμ. 13582/27-7-2021 προσφορά του μελετητή (οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση)
14. Την με ημερομηνία 27-7-2021 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την έκδοση της παρούσας.
15. Την υπ' αριθμ 14302/9-8-2021 του Π.Ο.Υ. ότι η αξία των απευθείας αναθέσεις των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου
16. Τη με αριθμό **928/9-8-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΝΜΩΞ1-2ΦΩ) (ΑΔΑΜ:21ΑWRD009138658 2021-9-01)** απόφαση Δημάρχου με θέμα: Απ' ευθείας ανάθεση μελέτης **“ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ”**
17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 15929/9-9-2021 πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή σύμβασης.
18. Την υπ' αριθμ. 16357/16-9-2021 αίτηση παράταση του μελετητή για παράταση της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.
19. Το υπ' αριθμ. 16465/17-9-2021 έγγραφο μας για καθορισμό νέας ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης
20. Το υπ' αριθμ. V/111642/21-09-2021 έγγραφο ΤΜΕΔΕ περί νομιμότητας της εγγυητικής επιστολής
21. Την από **16774/22-9-2021 (21SYMN009264446 2021-09-27)** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της Αναδόχου Μελετητή **«Εμμανουήλ Μελά, Γεωλόγο, με αριθμό Μητρώου 26147 για την μελέτη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ».**
22. Ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε **ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες** σύμφωνα με το **άρθρο 91 του Ν. 4782/2021.**
- Η προθεσμία για την εκπόνηση και υποβολή για την **Υδρογεωλογική Μελέτη και τη μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας**, ορίζεται σε **(1) μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
- Η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής της **Περιβαλλοντικής μελέτης** ορίζεται σε **(10) μέρες.**  
Στον καθарό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, ενώ ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης) ορίζεται σε **εκατόν σαράντα (140) ημέρες.**
23. Με το υπ' αριθμ. 17769/6-10-2021 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης σύμφωνα με το άρθ. 91 του Ν. 4782/2021.
24. Την υποβληθείσα Α' Φάση μελέτη, από τον ανάδοχο με την υπ' αριθμ. 19034/21-10-2021 αίτησή του, που αφορά την **Υδρογεωλογική Μελέτη και τη μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας** και με την υπ' αριθμ. 19627/1-11-2021 αίτησή του που αφορά την **Περιβαλλοντική μελέτη.**
25. Τον έλεγχο αυτής από την ΤΥ του Δήμου
26. Τα με ημερομηνία 11-11-2021, 15-11-2021, 24-11-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία επί των υποβληθεισών μελετών προς τον ανάδοχο.

27. Την υποβληθείσα τελική διορθωμένη Α' Φάση μελέτη από τον ανάδοχο με την υπ' αριθμ. 22006/1-12-2021 αίτησή του
28. Το υπ' αριθμ. **21944/1-12-2021** έγγραφό μας προς την ΥΠΕΝ/ΓΕΝ.ΓΡΑ.ΧΩΡΟΤ.&ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΓΕΝΔ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ Α/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ για έγκριση της μελέτης και έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4280/2014 .
29. Την υπ' αριθμ. 22082/2-12-2021 απόφαση έγκρισης της Α' Φάσης της μελέτης

Η παράταση του χρόνου αφορά τον **επιπρόσθετο χρόνο** που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως της μελέτης άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης από τον ΥΠΕΝ/ ΓΕΝ.ΓΡΑ.ΧΩΡΟΤ.&ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΓΕΝΔ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ Α/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ καθώς και για τη έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4280/2014 .).

Η παράταση αφορά στην καθυστέρηση :

- α) την έγκριση από το ΥΠΕΝ/ ΓΕΝ.ΓΡΑ.ΧΩΡΟΤ.&ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΓΕΝΔ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ Α/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ .
- β) την έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4280/2014.

Η παράταση των **δώδεκα (12) μηνών (έως 22-3-2023)** ζητείται στον επιπρόσθετο χρόνο, ο οποίος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες **δεν ευθύνεται ο ανάδοχος** σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021.

**Έχουμε την γνώμη**, ότι δύναται η Οικονομική Επιτροπή να παρατείνει τον επιπρόσθετο χρόνο εκπόνησης της μελέτης κατά **δώδεκα (12) μήνες (έως 22-3-2023)**. σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021.

Ο επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συνααινέσεις και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών δηλ. α) την έγκριση από το ΥΠΕΝ/ ΓΕΝ.ΓΡΑ.ΧΩΡΟΤ.&ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΓΕΝΔ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ Α/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ και β) την έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4280/2014

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.**

**Εγκρίνει την Παράταση** του επιπρόσθετου χρόνου εκπόνησης της μελέτης **“ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ”**, κατά δώδεκα (12) μήνες (έως 22-3-2023). σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας
6. Χαράλαμπος Στάϊκος