



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:

30

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».

Χολαργός σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 20-1-2023, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Νικόλαος Κουκής (Πρόεδρος)	Χρύσα Παρίση
Μαρία Μουντάκη	Χαράλαμπος Στάϊκος
Βασίλης Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Βασιλική Ρετσινιά	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Κουκής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 20-1-2023 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

### Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2020.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **M2020077** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€500.000,00**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **211 /2020 (ΨΙΧΟΩΞ1-292)** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις **28-9-2020**.

- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.**» σύμφωνα με την υπ' αριθ. **97/7-4-2021 (ΑΔΑ: 964ΦΩΞ1-ΓΙΗ)** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Η Οικονομική Επιτροπή έχει εγκρίνει την **1<sup>η</sup> παράταση του έργου μέχρι τις 20/2/2023 (ΑΔΑ: 9Γ4ΕΩΞ1-Μ63)**
- Έχει υπογραφεί η τροποποίηση της σύμβασης λόγω παράτασης σύμφωνα με την σύμβαση με αρ. Σ22022396/6-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011795500)

## II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **1532/20-01-2023** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι **μέχρι 20/06/2023**, επικαλούμενος τον χρόνο αναμονής σύνταξης και έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

### γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας **τεσσάρων(4) μηνών, ήτοι μέχρι 20/06/2023** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη **Χορήγηση**, στην Ανάδοχο Εταιρεία «**ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.**», 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ**», προθεσμίας τεσσάρων(4) μηνών, ήτοι μέχρι 20/06/2023,

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Νικόλαος Κουκής**

### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρία Μουντάκη
2. Βασίλειος Σιαμάνης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Μιχάλης Τράκας
5. Βασιλική Ρετσινιά