



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

**Αριθμός Απόφασης:**

**217**

Χολαργός σήμερα την 2<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. και μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 28-8-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Αικατερίνη Μουρούνα.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 27-8-2020 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως ακολούθως:

### ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016)

Σχετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 9884/22-6-2020 αίτηση του Αναδόχου Βρυώνη Σπυρίδωνα, Ε.Δ.Ε.,

για 2η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου:

«Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού»

### Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.

2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2018113 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€245.520,00**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **183/26-9-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **6-11-2018**.
4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον **Βρυώνη Σπυρίδωνα, Ε.Δ.Ε.**, με την υπ' αριθ. **164/1-8-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 23/9/2019**, για το συμβατικό ποσό των **€ 96.773,01 πλέον ΦΠΑ 24% € 23.225,53 & συνολικής δαπάνης €119.998,54**, με έκπτωση **51,12%**, επί των τιμών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δέκα (10) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 23/7/2020.

Με την υπ' αριθμ. 177/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά σαράντα πέντε ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι τις 5/9/2020.

## II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **13383/5-8-2020** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/10/2020, επικαλούμενος τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνονται στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, ο οποίος θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την υπ' αριθμ. 9/29-7-2020 γνωμοδότηση του.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

### γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας **τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/10/2020** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη 2η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού», ήτοι να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας **τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/10/2020** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής ψήφισε **ΚΑΤΑ**.

**Η Πρόεδρος**

**Άννα – Μαρία Τσικρικώνα**

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής
7. Χαράλαμπος Στάικος