

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 71****Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία Ευρώπης»**

Πρακτικό τής με αριθ. **04/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **09<sup>ης</sup>** του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **09.03.2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **4989/05.03.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας  
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας  
Νικόλαος Καραγιάννης  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ανυφαντής  
Γεώργιος Ρεμούνδος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Ιωάννης Κεχρής  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Χριστίνα Πολυκαλά

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **13<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Την υπ' αριθ. 287/09-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017, με ΚΑ 30.7332.0018 και προϋπολογισμό 90.000€ για το 2017 και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με δημοπράτηση.
2. Την υπ' αριθ. 21/15-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) περί έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ» με ΚΑ 30.7332.0018 και προϋπολογισμό 90.000€ για το 2017 και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με δημοπράτηση και του ειδικού φορέα 02.072 Δ/σης οικονομικού με ΚΑΕ 97790215601 της περιφέρειας Αττικής ( ΑΔΑ 7ΕΝΨ7Λ7-ΣΞΘ) .
3. Την υπ' αριθ. 416/06-06-2017 (ΑΔΑ: Ω862ΩΞ1-ΑΨΛ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ' αριθ. 101/07-06-2017 (ΑΔΑ: 78ΛΝΩΞ1-ΠΒΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης αυτής για την δέσμευση πίστωσης, ποσού 90.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0018 οικονομικού έτους 2017.
4. Την με αριθ. 073/2017 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και με ΑΔΑΜ 17REQ006282276 Πρωτογενούς αιτήματος.
5. Τον Ν. 4412/2014 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
6. Τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19-05-2017), στο άρθρο 47 του οποίου, παρ. 15 και 19 καθορίζονται νέες ημερομηνίες που αφορούν στη σταδιακή εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες.
7. Την αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 απόφαση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017).
8. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από τον ειδικό φορέα 02.072 Δ/σης οικονομικού με ΚΑΕ 97790215601 της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7ΕΝΨ7Λ7-ΣΞΘ).
9. Η με αριθ. 17SYMVO05933123 201703116 αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Αττικής.
10. Την υπ' αριθ. 104/07-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΔΓΩΞ1-Δ57) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού.
11. Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006303210 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με (ΑΔΑ: 6ΡΟ8ΩΞ1-6Ν1) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, Μαχητική φωνή Χαλανδρίου, ΧΤΥΠΟΣ, Εφημερίδα Διακηρύξεων -ΦΕΚ.
12. Ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 06-07-2017 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 57/11-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΥΔΩΞ1-6ΤΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Ότι αρμόδιο όργανο, για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη – αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, είναι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) άρθρο 72, παρ. 1, περίπτωση ε και παρ. 4.
14. Ότι με την υπ' αριθ. 142/12-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΚΔΩΞ1-οΒΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προσωρινός μειοδότης του ανωτέρω έργου με και με μέση έκπτωσης Εμ= 53,00%.
15. Ότι η προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες (αριθ. πρωτ. 18194/17-07-2017 εγγράφου κοινοποίησης) και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
16. Ότι ο προσωρινός μειοδότης «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προσκόμισε, μετά από σχετική πρόσκληση (με αριθ. πρωτ.18943/25-07-2017), σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 22 & 23.2 - 23.10 της διακήρυξης, το

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

άρθρο 105 του Ν 4412/2016 και την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης.

17. Ότι την 13-11-2017 έγινε η σύμβαση του έργου με αριθ. πρωτ. 29893, με τον ανάδοχο.

**II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η στατική αποκατάσταση του εν λόγω τοίχου αντιστήριξης, επί της οδού Καραολή & Δημητρίου, σε τμήμα μήκους περίπου 40m όπου έχει υποστεί φθορές λόγω μετακινήσεων και η στατική του επάρκεια δεν κρίνεται αποδεκτή.

**III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Σκοπός σύνταξης του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα, έγινε διότι προέκυψε αυξομείωση των συμβατικών εργασιών.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνετάχθη σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα.

**IV. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας που υποβάλλουμε προς έγκριση δεν παρουσιάζει υπέρβαση και κλείνει σε ισοζύγιο δαπάνης με τον αρχικό προϋπολογισμό προσφοράς.**

Η δαπάνη για την ολοκλήρωση της παρούσας εργολαβίας (με ΦΠΑ 24%) προτείνεται στα 42.300,00 ευρώ έναντι 42.300,00 ευρώ της σύμβασης (με ΦΠΑ 24% ευρώ αντίστοιχα).

**V. ΕΓΚΡΙΣΗ**

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία Ευρώπης», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Σκοπός σύνταξης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) προέκυψε λόγω αυξομείωσης των συμβατικών εργασιών.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), συνετάχθη σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Ν. 4412/16, Ν. 3669/08, Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα.

Ο συγκεκριμένος 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) δεν παρουσιάζει υπέρβαση και κλείνει σε ισοζύγιο δαπάνης με τον αρχικό προϋπολογισμό προσφοράς.

Η δαπάνη για την ολοκλήρωση της παρούσας εργολαβίας (με ΦΠΑ 24%) προτείνεται στα 42.300,00€ έναντι 42.300,00€ της σύμβασης (με ΦΠΑ 24% ευρώ αντίστοιχα).

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Γεώργιος Ανυφαντής και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα Βικτωρία Νικάκη.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 71/2018.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ν. Καραγιάννης, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος.