



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου:
«Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης»**

Πρακτικό τής με αριθ. **09/2018** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 25^{ης} του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **25.07.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **16796/20.07.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **22** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Περικλής Ζήκας

Νικόλαος Καραγιάννης
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Μαρία Δημητριάδου

Ιωάννης Σκουτέρης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **15^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω απουσίας τής Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κας Γεωργίας Αρβανίτη, πρότεινε στο Σώμα την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης» και συγκεκριμένα διάβασε την εισήγηση:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την υπ' αριθ. 287/09-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017, με Κ.Α. 30.7332.0018 και προϋπολογισμό 90.000€ για το 2017 και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με δημοπράτηση.
2. Την υπ' αριθ. 21/15-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) περί έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης» με Κ.Α. 30.7332.0018 και προϋπολογισμό 90.000€ για το 2017 και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με δημοπράτηση και του ειδικού φορέα 02.072 Δ/σης οικονομικού με ΚΑΕ 97790215601 της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7ΕΝΨ7Λ7-ΣΞΘ).
3. Την υπ' αριθ. 416/06-06-2017 (ΑΔΑ: Ω862ΩΞ1-ΑΨΛ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ' αριθ. 101/07-06-2017 (ΑΔΑ: 78ΛΝΩΞ1-ΠΒΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης αυτής για την δέσμευση πίστωσης, ποσού 90.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0018 οικονομικού έτους 2017.
4. Την με αριθ. 073/2017 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και με ΑΔΑΜ 17REQ006282276 Πρωτογενούς αιτήματος.
5. Τον Ν. 4412/2014 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
6. Τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19-05-2017), στο άρθρο 47 του οποίου, παρ. 15 και 19 καθορίζονται νέες ημερομηνίες που αφορούν στη σταδιακή εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες.
7. Την αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 απόφαση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017).
8. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από τον ειδικό φορέα 02.072 Δ/σης οικονομικού με ΚΑΕ 97790215601 της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7ΕΝΨ7Λ7-ΣΞΘ).
9. Η με αριθ. 17SYMV005933123 201703116 αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής.
10. Την υπ' αριθ. 104/07-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΔΓΩΞ1-Δ57) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού.
11. Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006303210 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με (ΑΔΑ: 6ΡΟ8ΩΞ1-6Ν1) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, Μαχητική φωνή Χαλανδρίου, ΧΤΥΠΟΣ, Εφημερίδα Διακηρύξεων - ΦΕΚ.
12. Ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 06-07-2017 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 57/11-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΥΔΩΞ1-6ΤΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Ότι αρμόδιο όργανο, για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη - αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, είναι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) άρθρο 72, παρ. 1, περίπτωση ε και παρ. 4.
14. Ότι με την υπ' αριθ. 142/12-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΚΔΩΞ1-οΒΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προσωρινός μειοδότης του ανωτέρω έργου με και με μέση έκπτωσης Εμ= 53,00%.
15. Ότι η προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες (αριθ. πρωτ. 18194/17-07-2017 εγγράφου κοινοποίησης) και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
16. Ότι ο προσωρινός μειοδότης «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προσκόμισε, μετά από σχετική πρόσκληση (με αριθ. πρωτ. 18943/25-07-2017), σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 22 & 23.2 - 23.10 της διακήρυξης, το άρθρο 105 του Ν 4412/2016 και την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης.

17. Ότι την 13-11-2017 έγινε η σύμβαση του έργου με αριθ. πρωτ. 29893, με τον ανάδοχο.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η στατική αποκατάσταση του εν λόγω τοίχου αντιστήριξης, επί της οδού Καραολή & Δημητρίου, σε τμήμα μήκους περίπου 40m όπου έχει υποστεί φθορές λόγω μετακινήσεων και η στατική του επάρκεια δεν κρίνεται αποδεκτή.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Σκοπός σύνταξης του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα, έγινε διότι προέκυψε αυξομείωση των συμβατικών εργασιών και προστέθηκε μια νέα εργασία η κατασκευή κάγκελου απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους πάνω από το τοιχίο για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνετάχθη σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα.

IV. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), που υποβάλλουμε προς έγκριση δεν παρουσιάζει υπέρβαση και κλείνει σε ισοζύγιο δαπάνης με τον αρχικό προϋπολογισμό προσφοράς. Η νέα εργασία θα απορροφηθεί εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

Η δαπάνη για την ολοκλήρωση της παρούσας εργολαβίας (με Φ.Π.Α. 24%) προτείνεται στα 42.300,00 ευρώ έναντι 42.300,00 ευρώ της σύμβασης (με Φ.Π.Α. 24% ευρώ αντίστοιχα).

V. ΕΓΚΡΙΣΗ

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Σκοπός σύνταξης του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα, ήταν γιατί προέκυψε αυξομείωση των συμβατικών εργασιών και προστέθηκε μια νέα εργασία: η κατασκευή κάγκελου απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους πάνω από το τοιχίο, για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνετάχθη σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) που υποβάλλουμε προς έγκριση, δεν παρουσιάζει υπέρβαση και κλείνει σε ισοζύγιο δαπάνης με τον αρχικό προϋπολογισμό προσφοράς. Η νέα εργασία θα απορροφηθεί εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η δαπάνη για την ολοκλήρωση της παρούσας εργολαβίας (με Φ.Π.Α. 24%) προτείνεται στα 42.300,00 ευρώ έναντι 42.300,00 ευρώ της σύμβασης (με Φ.Π.Α. 24% ευρώ αντίστοιχα).

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ιωάννης Κεχρής.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγλαΐα Σουρανή, Γεωργία Αρβανίτη, Γεώργιος Τσουροπλής, Περικλής Ζήκας και Γεώργιος Ανυφαντής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 207/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Ν. Καραγιάννης, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας.