



Παπάγου, 21/3/2024
Αριθ. πρωτ: 6816

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013100264) για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράταση του χρόνου ισχύος της, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

Στου Παπάγου σήμερα, **21 Μαρτίου 2024** συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που συγκροτήθηκε με υπ' αριθ. 8/2023 (ΑΔΑ:61Ξ3ΩΞ1-N29) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, προκειμένου να αποφασίσει για την τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013100264) για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράταση του χρόνου ισχύος της, χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.

Την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ζητάει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, λόγω της καθυστέρησης της ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει στα με αρ.πρωτ. (της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ) 13068889-13068890-

13068891-13068892-13068893-13068894-13068895 αιτήματα του Δήμου για σύνδεση των πύλων ηλεκτροδότησης με τους σταθμούς φόρτισης των ποδηλάτων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παραβρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής:

1. ANNA ΙΣΚΟΥ- Αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ - Μέλος
3. ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – Μέλος

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αρ. πρωτ. **16664/18-7-2023** σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMN013100264) για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης **έξι (6) μήνες, ήτοι έως 17/1/2024**.
- Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 216-220 του Ν. 4412/2016.
- Το γεγονός ότι, στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα χρονικής παράτασης αυτής (άρθρο 4.5 Της Διακήρυξης και άρθρο 10 της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης)
- Το άρθρο 6.1 της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), στο οποίο προβλέπεται η χρονική παράταση- προθεσμία παράδοσης των ειδών.
- Την υπ' αριθ. **e-182949/17-7-2023 ΤΜΕΔΕ** Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρία αξίας **12.000,00 €**.
- Το γεγονός ότι, έως σήμερα δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. **26806/30-11-2023** αίτημα που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία «**AMCO ABEE**», με το οποίο αιτείται παράταση της σύμβασης **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 16/4/2024**, λόγω σοβαρών ελλείψεων και καθυστερήσεων στα υλικά κατασκευής (χάλυβας) και μικροηλεκτρονικής (microchips) του κατασκευαστικού οίκου σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων (συνημμένα email καθώς και αποδεικτικά δελτία φορτωτικής της μεταφορικής εταιρείας).

- Την υπ' αριθ. **2/2024** Απόφαση της Δημοτική Επιτροπής για έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης, για παράταση του χρόνου ισχύος της, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως τις 16/4/2024, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.
- Την εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, για 2^η τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 16664/18-7-2023 σύμβασης για παράταση του χρόνου ισχύος **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 15/7/2024**, λόγω της καθυστέρησης της ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει στα με αρ.πρωτ. (της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ) 13068889-13068890-13068891-13068892-13068893-13068894-13068895 αιτήματα του Δήμου για σύνδεση των πύλων ηλεκτροδότησης με τους σταθμούς φόρτισης των ποδηλάτων.
- Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την πρόταση της Επιτροπής να δεχτεί την προαναφερθείσα παράταση για τους λόγους που ανέφερε η Επιτροπή στην εισήγησή της.

Εισηγούμαστε προς την Δημοτική Επιτροπή:

την 2^η τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. **16664/18-7-2023** σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMNV013100264) για την προμήθεια με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**», της υπ' αρ. πρωτ. 3686/16-2-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012151734), συμβατικού ποσού **371.380,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράταση του χρόνου ισχύος της, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και τις 15/7/2024, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος




ANNA ΙΣΚΟΥ

Μέλος



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΡΔΑΚΗ

Μέλος



ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ