

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158****Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1^{ου} Παιδικού Σταθμού Χολαργού»**

Πρακτικό τής με αριθ. **10/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 17^{ης} του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **17.07.2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **18073/12.07.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά
Παναγιώτης Δεμέστιχας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Τσουροπλής

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Μπρέμπου

Γεώργιος Ανυφαντής
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **14^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω απουσίας τού Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κ. Αθανασίου Αυγουρόπουλου, έδωσε τον λόγο στην αντικαταστάριά του Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κα Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η σύμβαση της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1^{ου} Παιδικού Σταθμού Χολαργού», έγινε σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, το 2018.

Δεν πραγματοποιήθηκε προσυμβατικός έλεγχος και η σύμβαση υπογράφηκε στις 07-08-2018, με αριθμό ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003541709.

Τα άρθρα τού συμφωνητικού διαμορφώθηκαν βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές, υπολογίστηκαν έως και το στάδιο της οριστικής μελέτης και προστέθηκε σε αυτή το ποσό τών 15% των απροβλέπτων για την κάλυψη της μελέτης εφαρμογής στην περίπτωση που θα χρειαζόταν.

Κατά την ολοκλήρωση της μελέτης στατικής ενίσχυσης, προέκυψαν εκτεταμένες επεμβάσεις τού φορέα τού κτιρίου, ειδικά στη στάθμη τού ισογείου αλλά και στου ορόφου. Έτσι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής τής στατικής ενίσχυσης του κτιρίου κρίνεται επιβεβλημένη και θα πρέπει να καλυφθεί από την απορρόφηση των απροβλέπτων και το υπόλοιπο ποσό να καλυφθεί από συμπληρωματική σύμβαση.

Η επιφάνεια του ισογείου που θα μελετηθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής στατικής ενίσχυσης, είναι 732,00τ.μ. από τα 923,64τ.μ. και του ορόφου είναι 123.35τ.μ. από τα 706,54τ.μ. . Το σύνολο επιφανείας που θα μελετηθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής είναι 855,35τ.μ. .

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά τού ανάδοχου μελετητικού σχήματος, η συμβατική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό τών 12.611,00€ πλέον Φ.Π.Α. (η προσφορά τους στην προεκτιμώμενη αμοιβή τής υπηρεσίας 75%).

Η αμοιβή τής μελέτης εφαρμογής επί των τετραγωνικών που θα γίνει η επέμβαση - στατική ενίσχυση, βάσει της οικονομικής προσφοράς τής αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό τών 2.389,37€ πλέον Φ.Π.Α. . Ποσοστό δηλαδή 18,94% της συμβατικής αμοιβής μελετών τής συμβατικής αμοιβής.

Η ανάγκη αύξησης σύμβασης, προέκυψε από τα αποτελέσματα της οριστικής μελέτης στατικής ενίσχυσης.

Η τροποποίηση της σύμβασης είναι μη ουσιώδης, με την έννοια του εδαφίου ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση τής σύμβασης,
- γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας τής αρχικής σύμβασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και θεωρήθηκε ο 1^{ος} Σ.Π. της μελέτης τού θέματος, στον οποίο περιλαμβάνεται εκτέλεση εργασιών, για τις οποίες απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση για τους λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση και στον 1^ο Σ.Π.Ε. .

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας, περιλαμβάνει την αμοιβή τής μελέτης εφαρμογής βάσει του πινακίου αμοιβής, όπως καθορίζεται μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης και την πρόβλεψη για την αμοιβή τής μελέτης εφαρμογής που απαιτείται για την πληρότητα και αρτιότητα της όλης μελέτης.

Η προτεινόμενη με τον παρόντα 1^ο Σ.Π. **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό τών 2.962,82€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. .**

Η σχετική δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό τού 2019 του Δήμου, με **ενίσχυση του κωδικού Κ.Α.Ε. 15.7413.0008. .**

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με το πρακτικό Νο 16/11-07-2019, της 12^{ης} συνεδρίασης του 2019, εξέφρασε τη **θετική γνώμη του** κατά τις διατάξεις τού Ν. 4412/16.

Έχουμε τη γνώμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει:

1. τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα,
2. τη σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και
3. την παράταση προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης εκπόνησης μελέτης, σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή τής 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης:

1. τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει την αμοιβή τής μελέτης εφαρμογής βάσει του πινακίου αμοιβής, όπως καθορίζεται μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης και την πρόβλεψη για την αμοιβή τής μελέτης εφαρμογής που απαιτείται για την πληρότητα και αρτιότητα της όλης μελέτης.

Η προτεινόμενη με τον παρόντα 1^ο Συγκριτικό Πίνακα αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό τών 2.962,82€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. .

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό τού 2019 του Δήμου, με ενίσχυση του κωδικού Κ.Α.Ε. 15.7413.0008. .

2. τη σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1^{ου} Παιδικού Σταθμού Χολαργού» και
3. την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης εκπόνησης μελέτης, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή τής 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με το πρακτικό Νο 16/11-07-2019, της 12^{ης} συνεδρίασης τού 2019, εξέφρασε τη θετική γνώμη του, κατά τις διατάξεις τού Ν. 4412/16.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Άννα - Μαρία Τσικρικίωνη, Μιχαήλ Τράκας, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Αικατερίνη Φασούλη, Γεώργιος Ρεμούνδος και Παναγιώτης Δεμέστιχας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 158/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.