

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

26

Χολαργός σήμερα την **29^η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **24-1-2020**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνα	Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλης Σιαμάνης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ο κ. Χρήστος Πετράκης προσήλθε μετά τον έλεγχο απαρτίας και κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερησίας διάταξης θέματος και συμμετείχε στην ψηφοφορία του 1ου, 2^{ου} και 3^{ου} εκτός ημερησίας διάταξης θέματος καθώς και στη συζήτηση και ψηφοφορία όλων των τακτικών θεμάτων.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. **41/2014** (ΑΔΑ:ΒΙΕΛΩΞ1-ΣΑ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».

2. Την υπ' αριθ. **2017202** μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την υπ' αριθ. 41/2014 Α.Δ.Σ., επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και εγκρίθηκε η επάρκειά της με το υπ' αριθ. πρωτ. **79977/13-4-2017** έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπ' αριθ. **172/2017** (ΑΔΑ:ΩΤΨΩ7ΛΤ-ΤΥ6) Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».

4. Την υπ' αριθ. **127/2017** (ΑΔΑ:ΩΓΦΒΩΞ1-Ι29) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**, συνολικού προϋπολογισμού **728.248,98 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκε η κα Γεωργία Αρβανίτη, με αναπληρωτή τον κ. Χατζή Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης.

5. Την από **8-8-2017** Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**, συνολικού προϋπολογισμού **728.248,98 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

6. Ότι, η χρηματοδότηση του έργου είναι από **την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ9779.02.141)**.

7. Την υπ' αριθ. **287/2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»** με **Κ.Α. 30.7332.0015** και προϋπολογισμό **728.248,98 €** για το 2017 και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**.

8. Την υπ' αριθ. **311/2016** (ΑΔΑ:ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ:62ΡΩΩΞ1-ΠΙ8 του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των **728.248,98 €** για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

9. Την υπ' αριθ. **259/25-10-2017** (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-0ΞΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»** με **Κ.Α. 30.7332.0015** και προϋπολογισμό **728.248,98 €** για το 2018 και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**.

10. Την υπ' αριθ. **274/1-11-2017** (ΑΔΑ:713ΗΩΞ1-8ΓΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ:ΩΙ9ΞΩΞ1-ΧΝΨ του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των **728.248,98 €** για το 2018 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

11. Την υπ' αριθ. πρωτ. **600/2-11-2017** (ΑΔΑ: 7ΔΝΘΩΞ1-ΗΨΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ' αριθ. **249/1-11-2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού **728.248,98 €** σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0015 οικονομικού έτους 2017 (Πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ και Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 17REQ002186167).

12. Την υπ' αριθ. **260/8-11-2017** (ΑΔΑ:ΩΒ27ΩΞ1-0ΓΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**.

13. Την υπ' αριθ. **261/8-11-2017** (ΑΔΑ: 6ΘΥΚΩΞ1-ΩΝΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**.

14. Ότι, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ: **17PROC002234698**.

15. Ότι, η υπ' αριθ. πρωτ. **29816/13-11-2017** Περίληψη Διακήρυξης, αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΠΒ4ΩΞ1-ΧΗ6), αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ: **17PROC002234589**.

16. Ότι, ο διαγωνισμός διεξήχθη **ηλεκτρονικά και χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής** για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίστηκε η κα Παρασκευή Τσαρδακλή. Σύμφωνα με την Διακήρυξη:

- Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

- Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

17. Ότι, κατατέθηκαν οι κάτωθι έγκυρες προσφορές:

**Κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας
(όπως παρήχθη από το ΕΣΗΔΗΣ)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	53686	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	61,00 %
2	53273	ΜΑ CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	59,23 %
3	53717	ΚΔΙ CONTRACT ΕΠΕ	53,16 %
4	53278	ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.	53,14 %
5	53910	ΚΕΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	52,24 %
6	53491	Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	52,02 %
7	53457	ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51,76 %
8	53869	ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51,71 %
9	53593	ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	49,31 %
10	53915	ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. «ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ»	48,61 %
11	52903	Π. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	47,11 %
12	54021	ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	47,04 %
13	52932	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	43,56 %
14	52959	ΠΑΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ	42,91 %
15	53942	ΠΕΤΚΑ Α.Ε.	42,80 %
16	53852	ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ	41,31 %
17	53240	ΕΡΓΜΑΣΙΝ DEALS ΡC	40,66 %
18	53833	ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακριτός τίτλος Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.	38,00 %
19	53715	ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	36,05 %
20	53954	ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ	32,09 %

18. Ότι, η χαμηλότερη **έγκυρη** οικονομική προσφορά κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΗΡΙΑΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** με **μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ=61%**. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **243.686,04 €** πλέον ΦΠΑ 24% **58.484,65€**, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης, με τον ΦΠΑ **302.170,69 €**.

19. Την υπ' αριθ. **13/17-1-2018** (ΑΔΑ: ΩΒΞ8ΩΞ1-09Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου με **μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ=61,00%**

20. Ότι, στις **23-1-2018** η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την προαναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός του προσωρινού και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.

21. Ότι, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. **2913/7-2-2018** πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ο προσωρινός ανάδοχος **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** υπέβαλε εμπρόθεσμα (στις **22-2-2018**) μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.

22. Την υπ' αριθ. **57/7-3-2018** (ΑΔΑ:ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»** η εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης $E_{\mu} = 61,00\%$. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 243.686,04** πλέον ΦΠΑ **24%** **€ 58.484,65** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€ 302.170,69**.

23. Το υπ' αρ. πρωτ. 24420/9145/23-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **57/7-3-2018** (ΑΔΑ:ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του αναδόχου του έργου.

24. Την υπ' αριθ. πρωτ. **18234/2018** εργολαβική σύμβαση του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**, ποσού **302.170,69 €** με ΦΠΑ **24%** (**243.686,04 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **58.484,65** για ΦΠΑ **24%**) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** που υπογράφηκε στις **27-8-2018** και η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **δώδεκα (12) μήνες**.

25. Την υπ' αριθ. **78/13-03-2019** (ΑΔΑ: 9Β91ΩΞ1-ΞΩ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΝΜΕ) του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»**. Η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **302.170,69 €** με ΦΠΑ **24%**, εκ των οποίων **243.686,04 €** για εργασίες, των απροβλέπτων δαπανών ποσού **6.973,48 €**, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών ποσού **25.684,80 €**, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού **3.187,16 €** και **58.484,65** για Φ.Π.Α. **24%**.

26. Την υπ' αριθ. **17/11.7.2019** Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

27. Την υπ' αριθ. **162/17-7-2019** (ΩΟ41ΩΞ1-1ΡΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24%, **ενώ η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 44.739,35 € με ΦΠΑ 24%.**

28. Την υπ' αριθ. πρωτ. **717264/11-11-2019** (ΑΔΑ: 69937Λ7-ΦΞΘ) Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί Συγκρότησης της (νέας) Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο, κατ' εφαρμογή του **άρθρου 8** της από **8 Αυγούστου 2018** Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην οποία ορίστηκε ο κος Μιχαήλ Τράκας -με αναπληρωτή τον κο. Γεώργιο Πολύδωρα- ως (νέος) εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

29. Την υπ' αριθ. πρωτ. **29084/2019** 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», ποσού **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24% (**36.080,12 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και **8.659,23 €** για ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» που υπογράφηκε στις **9-12-2019**.

30. Την υπ' αριθ. **237/18-12-2019** (ΑΔΑ: ΩΛ50ΩΞ1-3ΞΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

Α. εγκρίθηκε ο **3^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ** (**1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**) του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (και 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης):

1ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **18234/2018** Αρχικής Σύμβασης ποσού **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **240.498,88 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες, **25.684,80 € για απολογιστικές εργασίες, 3.187,16 € για αναθεώρηση και 58.484,65 € για Φ.Π.Α. 24%).).**

2ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **29084/2019** 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **31.374,02 €** για εργασίες, **4.706,10 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **8.659,23 €** για Φ.Π.Α. 24%).

Β. εγκρίθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. **28797/4-12-2019** αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **31-1-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

31. Την υπ' αριθ. πρωτ. **125/3-1-2020** αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **30-4-2020**.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθ. πρωτ. **28605/2-12-2019** Ειδική Δήλωση Εργασιών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. **29447/12-12-2019** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (λόγω παρέλευσης διμήνου από την υποβολή του 3^{ου} Λογαριασμού του έργου -ο οποίος δεν έχει εξοφληθεί έως σήμερα),

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της υπ' αριθ. πρωτ. **125/3-1-2020** αίτησης του αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **30-4-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την υπ' αριθ. πρωτ. **125/3-1-2020** αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» έως τις **30-4-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής
7. Χαράλαμπος Στάικος