



ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», προϋπολογισμού 728.248,98 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

150

Χολαργός σήμερα την 19^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **14-5-2021**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Χρήστος Πετράκης
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14-5-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 41/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΛΩΞ1-ΣΑ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».
2. Την υπ' αριθ. 2017202 μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την υπ' αριθ.41/2014 Α.Δ.Σ., επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και εγκρίθηκε η επάρκειά της με το υπ' αριθ. πρωτ. 79977/13-4-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
3. Την υπ' αριθ. 172/2017 (ΑΔΑ:ΩΤΨΩ7ΛΤ-ΤΥ6) Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».
4. Την υπ' αριθ. 127/2017 (ΑΔΑ:ΩΓΦΒΩΞ1-Ι29) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του

έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 728.248,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκε η κα Γεωργία Αρβανίτη, με αναπληρωτή τον κ. Χατζή Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης.

5. Την από 8-8-2017 Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 728.248,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
6. Ότι, η χρηματοδότηση του έργου είναι από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ9779.02.141).
7. Την υπ' αριθ. 287/2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» με Κ.Α. 30.7332.0015 και προϋπολογισμό 728.248,98 € για το 2017 και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση.
8. Την υπ' αριθ. 311/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ:62ΡΩΩΞ1-ΠΙ8 του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των 728.248,98 € για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
9. Με την υπ' αριθ. 259/25-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-0ΞΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» με Κ.Α. 30.7332.0015 και προϋπολογισμό 728.248,98 € για το 2018 και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση.
10. Την υπ' αριθ. 274/1-11-2017 (ΑΔΑ:713ΗΩΞ1-8ΓΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ:ΩΙ9ΞΩΞ1-ΧΝΨ του αναρτημένου Προϋπολογισμού) περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των 728.248,98 € για το 2018 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 600/2-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΔΝΘΩΞ1-ΗΨΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ' αριθ. 249/1-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού 728.248,98 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0015 οικονομικού έτους 2017 (Πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ και Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 17REQ002186167).
12. Την υπ' αριθ. 260/8-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΒ27ΩΞ1-0ΓΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».
13. Την υπ' αριθ. 261/8-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΥΚΩΞ1-ΩΝΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».

14. Ότι, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ: 17PROC002234698.
15. Ότι, η υπ' αριθ. πρωτ. 29816/13-11-2017 Περίληψη Διακήρυξης, αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΠΒ4ΩΞ1-ΧΗ6), αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ: 17PROC002234589.
16. Ότι, ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά και χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίστηκε η κα Παρασκευή Τσαρδακλή. Σύμφωνα με την Διακήρυξη:
- Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.
 - Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.
17. Ότι, κατατέθηκαν οι κάτωθι έγκυρες προσφορές:

**Κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας
(όπως παρήχθη από το ΕΣΗΔΗΣ)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	53686	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	61,00 %
2	53273	ΜΑ CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	59,23 %
3	53717	ΚΔΙ CONTRACT ΕΠΕ	53,16 %
4	53278	ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.	53,14 %
5	53910	ΚΕΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	52,24 %
6	53491	Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	52,02 %
7	53457	ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51,76 %
8	53869	ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51,71 %
9	53593	ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	49,31 %
10	53915	ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. «ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ»	48,61 %
11	52903	Π. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	47,11 %
12	54021	ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	47,04 %
13	52932	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	43,56 %
14	52959	ΠΑΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ	42,91 %
15	53942	ΠΕΤΚΑ Α.Ε.	42,80 %
16	53852	ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ	41,31 %
17	53240	ERGMASIN DEALS PC	40,66 %
18	53833	ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακριτός τίτλος Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.	38,00 %
19	53715	ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	36,05 %
20	53954	ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ	32,09 %

18. Ότι, η χαμηλότερη **έγκυρη** οικονομική προσφορά κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΗΡΙΑΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με **μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ=61%**. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **243.686,04 €** πλέον ΦΠΑ 24% **58.484,65€**, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης, με τον ΦΠΑ **302.170,69 €**.
19. Την υπ' αριθ. **13/17-1-2018** (ΑΔΑ: ΩΒΞ8ΩΞ1-09Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου με **μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ=61,00%**
20. Ότι, στις **23-1-2018** η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την προαναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός του προσωρινού και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
21. Ότι, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. **2913/7-2-2018** πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ο προσωρινός ανάδοχος «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» υπέβαλε εμπρόθεσμα (στις **22-2-2018**) μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.
22. Την υπ' αριθ. **57/7-3-2018** (ΑΔΑ:ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**» η εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», με μέσο ποσοστό έκπτωσης **Εμ= 61,00%**. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 243.686,04** πλέον ΦΠΑ **24%** **€ 58.484,65** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€ 302.170,69**.
23. Το υπ' αρ. πρωτ. 24420/9145/23-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **57/7-3-2018** (ΑΔΑ:ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του αναδόχου του έργου.
24. Την υπ' αριθ. πρωτ. **18234/2018** εργολαβική σύμβαση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», ποσού **302.170,69 €** με **ΦΠΑ 24%** (**243.686,04 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **58.484,65** για **ΦΠΑ 24%**) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» που υπογράφηκε στις **27-8-2018** και η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **δώδεκα (12) μήνες**.
25. Την υπ' αριθ. **78/13-03-2019** (ΑΔΑ: 9Β91ΩΞ1-ΞΩ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΝΜΕ) του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 1^{ου}

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων **243.686,04 €** για εργασίες, των απροβλέπτων δαπανών ποσού **6.973,48 €**, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών ποσού **25.684,80 €**, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού **3.187,16 €** και **58.484,65** για Φ.Π.Α. **24%**.

26. Την υπ' αριθ. **17/11.7.2019** Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.
27. Την υπ' αριθ. **162/17-7-2019** (Ω041ΩΞ1-1ΡΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24%, ενώ η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24%.
28. Την υπ' αριθ. πρωτ. **717264/11-11-2019** (ΑΔΑ: 69937Λ7-ΦΞΘ) Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί Συγκρότησης της (νέας) Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 της από **8 Αυγούστου 2018** Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην οποία ορίστηκε ο κος Μιχαήλ Τράκας -με αναπληρωτή τον κο. Γεώργιο Πολύδωρα- ως (νέος) εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
29. Την υπ' αριθ. πρωτ. **29084/2019** 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», ποσού **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24% (**36.080,12 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και **8.659,23 €** για ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» που υπογράφηκε στις **9-12-2019**.
30. Την υπ' αριθ. πρωτ. **28797/4-12-2019** αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **31-1-2020**.
31. Την υπ' αριθ. **237/18-12-2019** (ΑΔΑ: ΩΛ50ΩΞ1-3ΞΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

Α. εγκρίθηκε ο **3^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ** (1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (και 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης):

1ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **18234/2018** Αρχικής Σύμβασης ποσού **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **240.498,88 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες, **25.684,80 €** για απολογιστικές εργασίες, **3.187,16 €** για αναθεώρηση και **58.484,65 €** για Φ.Π.Α. 24%).).

2ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ'αριθ. **29084/2019** 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **31.374,02 €** για εργασίες, **4.706,10 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **8.659,23 €** για Φ.Π.Α. 24%).

Β. εγκρίθηκε η υπ'αριθ.πρωτ. **28797/4-12-2019** αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **31-1-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

32. Την υπ' αριθ. **26/29-1-2020 (ΑΔΑ: 6Φ1ΘΩΞ1-X78)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθ.πρωτ. **125/3-1-2020** αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **30-4-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
33. Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020).
34. Την υπ'αριθ.πρωτ. **6018/9-4-2020** αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **30-6-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος στην αίτησή του επικαλείται:
 - Την από 30-3-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της εταιρείας κατασκευής συντριβανιών «**FONTANA FOUNTAINS ABEE**», με την οποία ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ότι, για λόγους προστασίας του προσωπικού της, από τον κορωνοϊό, ακολουθώντας τις οδηγίες του κράτους, δεν μπορεί να προβεί στην τοποθέτηση του συντριβανιού του έργου αλλά θα το κάνει αμέσως μετά την άρση των μέτρων.
 - Το γεγονός ότι, λόγω των προαναφερόμενων μέτρων της κυβέρνησης υπάρχει δυσχέρεια τόσο στην προμήθεια οικοδομικών υλικών όσο και στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.
35. Το γεγονός ότι τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 διαρκούν έως τις **26-4-2020**, δηλαδή 3 μέρες πριν τη λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
36. Την υπ' αριθ. **101/15-4-2020 (ΑΔΑ: 6Ρ2ΩΩΞ1-NB6)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθ.πρωτ. **6018/9-4-2020** αίτηση του αναδόχου του έργου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **30-6-2020**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού Covid-19.
37. Την υπ' αριθ. **34/17.6.2020** Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε **4^{ος} ΑΠΕ** (2^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου.
38. Την υπ' αριθ. **168/23-6-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Σ4ΩΞ1-229)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

Α. εγκρίθηκε ο **4^{ος} ΑΠΕ και το 4^ο ΠΚΤΜΝΕ** (2^{ος} Α.Π.Ε. και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**». Η δαπάνη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (και 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης):

1ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **18234/2018** Αρχικής Σύμβασης ποσού **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **240.498,88 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες, **25.684,80 €** για απολογιστικές εργασίες, **3.187,16 €** για αναθεώρηση και **58.484,65 €** για Φ.Π.Α. 24%).

2ον. Δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της υπ' αριθ. **29084/2019** 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **36.080,12 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **8.659,23 €** για Φ.Π.Α. 24%).

39. Την υπ' αριθ. πρωτ. **12560/23-7-2020** Βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις όπως προτείνονται στον **5ο ΑΠΕ -τακτοποιητικός- (και 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης)** του έργου κρίνονται απαραίτητες για την λογιστική διεκπεραίωση του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του **5^{ου} ΑΠΕ -τακτοποιητικού-** (3^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -τακτοποιητικού- (και 3^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) παρουσιάζει:

1ον. Μείωση έναντι της υπ' αριθ. **18234/2018** Αρχικής Σύμβασης, με αρχικό εγκριθέν ποσό **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24%, το οποίο εν τέλει διαμορφώνεται σε **301.366,35 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **214.165,42 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες, **25.684,80 €** για απολογιστικές εργασίες, **3.187,16 €** για αναθεώρηση και **58.328,97 €** για Φ.Π.Α. 24%).

2ον. Μείωση έναντι της υπ' αριθ. **29084/2019** 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με αρχικό εγκριθέν ποσό **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24%, το οποίο εν τέλει διαμορφώνεται σε

44.671,95 € με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **36.025,77 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **8.646,18 €** για Φ.Π.Α. 24%).

Συνολικά μείωση έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης και διαμορφώνεται σε **346.038,30€** με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων **275.875,99 €** για εργασίες και απολογιστικές εργασίες, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού **3.187,16 €** και **66.975,15** για Φ.Π.Α. **24%**.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση του **5^{ου} ΑΠΕ -τακτοποιητικού-** (**3^{ου} Α.Π.Ε.** της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών **-τακτοποιητικού-** (και 3^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) παρουσιάζει:

1ον. Μείωση έναντι της υπ' αριθ. **18234/2018** Αρχικής Σύμβασης, με αρχικό εγκριθέν ποσό **302.170,69 €** με ΦΠΑ 24%, το οποίο εν τέλει διαμορφώνεται σε **301.366,35 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **214.165,42 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες, **25.684,80 €** για απολογιστικές εργασίες, **3.187,16 €** για αναθεώρηση και **58.328,97 €** για Φ.Π.Α. 24%).

2ον. Μείωση έναντι της υπ' αριθ. **29084/2019** 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με αρχικό εγκριθέν ποσό **44.739,35 €** με ΦΠΑ 24%, το οποίο εν τέλει διαμορφώνεται σε **44.671,95 €** με ΦΠΑ 24% (εκ των οποίων **36.025,77 €** για εργασίες, **0,00 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **8.646,18 €** για Φ.Π.Α. 24%).

Συνολικά μείωση έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης και διαμορφώνεται σε **346.038,30€** με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων **275.875,99 €** για εργασίες και απολογιστικές εργασίες, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού **3.187,16 €** και **66.975,15** για Φ.Π.Α. **24%**.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Γεώργιος Ανυφαντής
6. Χαράλαμπος Στάικος