



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

A/A	Ενδειξη εργασιών	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Α.Τ.	ΜΜ	Ποσότητες Σύμβασης	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσότητες 1ου ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
							Μον.	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί Έλαπτον	
14	Ηλεκτρονική πινακίδα σήμανσης, STOP (P-2) Φ650	ΝΑΗΛΜ 60.20.80.02	ΗΛΜ 108	Β.1.14	ΤΕΜ	3,00	1.250,00	3.750,00		3,00	3.750,00				
15	Ηλεκτρονική πινακίδα σήμανσης, ορίου ταχύτητας (P -32) Φ900	ΝΑΗΛΜ 60.20.80.03	ΗΛΜ 108	Β.1.15	ΤΕΜ	3,00	1.800,00	5.400,00		3,00	5.400,00				
16	Ηλεκτρονική πινακίδα σήμανσης, STOP (P-2) Φ900	ΝΑΗΛΜ 60.20.80.04	ΗΛΜ 108	Β.1.16	ΤΕΜ	3,00	1.900,00	5.700,00		3,00	5.700,00				
17	Ηλεκτρονική πινακίδα σήμανσης, STOP (P-2) ή ορίου ταχύτητας, Φ900, με φωτοβολταϊκά	ΝΑΗΛΜ Ν160.20.80.04	ΗΛΜ 108	Β.1.17	ΤΕΜ	6,00	2.150,00	12.900,00		6,00	12.900,00				
18	Μόνιμος μεταλλικός ανακλαστήρας οδοστρώματος (μάτι γάτας), με φωτοβολταϊκό πάνελ (solar panel)	ΝΑΟΔΟ Ν1Ε15.3	ΟΙΚ 6532	Β.1.18	ΤΕΜ	350,00	55,00	19.250,00		350,00	19.250,00				
	Σύνολο 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ							167.405,00			168.281,00		876,00	0,00	0,00
	Αφαιρείται έκπτωση ομάδας	17,00%						-28.458,85			-28.607,77		-148,92	0,00	0,00
	Τελικό Σύνολο							138.946,15	138.946,15		139.673,23	139.673,23	727,08	0,00	0,00
	Αθροισμα							387.681,10			423.860,92		88.518,38	52.338,55	13.867,20
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00%	69.782,60			76.294,97		15.933,31	9.420,94	2.496,10
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού							457.463,70			500.155,89		104.451,69	61.759,49	16.363,30
	Απρόβλεπτα 15%						15,00%	68.619,55			691,64		42.692,20		
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ							15.000,00			37.000,00		Αναλώνονται απρόβλεπτα μέσω των απολογιστικών εργασιών ποσού	25.235,72 €	
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (αφαιρείται έκπτωση Αναδόχου 18,29%)						14,71%	2.206,17			5.441,89				
	Συνολική αξία έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ							543.289,43			543.289,43				
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							49.648,89			49.648,89				
	Συνολική αξία έργου χωρίς ΦΠΑ							592.938,32			592.938,32				
	Προστίθεται ΦΠΑ						24,00%	142.305,20			142.305,20				
	Γενικό σύνολο σύμβασης							735.243,52			735.243,52				
	Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ] σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ														
								Εγκεκριμένη δαπάνη			Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ		Διαφορές:		
	Σύνολο							457.463,70			500.155,89		Απορρόφηση απροβλέπτων ποσού		
	Απρόβλεπτη δαπάνη							68.619,55			691,64		42.692,20 €	ή	9,33%
	Απολογιστικά							17.206,17			42.441,89		Απορρόφηση απροβλέπτων & διαφοράς απολογιστικών εργασιών, ποσού		
	Αθροισμα							543.289,43			543.289,41		67.927,92 €	ή	14,85%
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							49.648,89			49.648,89				
	Αθροισμα							592.938,32			592.938,32				
	ΦΠΑ							142.305,20			142.305,20				
	Γενικό Σύνολο							735.243,52			735.243,52				

Δήμος Παπάγου - Χολαργού, / / 2024  
Ο Ανάδοχος

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ & ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 1

Τ.Κ. 154 51 - Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Α.Φ.Μ.: 997952199 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

ΤΗΛ.: 210 6745884-5 - FAX: 210 6745883

Βλάσης Θεοδοσίου  
Πολιτικός Μηχανικός - Νόμιμος Εκπρόσωπος

Δήμος Παπάγου - Χολαργού, / / 2023  
Οι επιβλέποντες

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Κων/νος Κυριακίδης  
Μηχ/γος Μηχανικός

Δήμος Παπάγου - Χολαργού, / / 2023  
Η Προϊσταμένη  
Δ.Τ.Υ.

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ